

Piano della Performance PEG - PDO

Monitoraggio Obiettivi,
Lavori Pubblici e
Piano delle
Performance
2024-2026

Fascicolo Lavoro
Pubblico
Previsione 2024

Comune di LENTINI (SR)

Fascicolo Lavoro Pubblico

1 - Lavori di adeguamento dell'immobile denominato Biblioteca Comunale, finanziato ex legge 433/1991 con D.D.G. n. 406 del 22/10/2014 per l'importo di € 1.669.532,56

01 gennaio 2024

1 - Lavori di adeguamento dell'immobile denominato Biblioteca Comunale, finanziato ex legge 433/1991 con D.D.G. n. 406 del 22/10/2014 per l'importo di € 1.669.532,56

Centro di Costo	SETTORE3 - Lavori pubblici - Ambiente ed Ecologia - Manutenzione immobili -Manutenzione Strade - Agricoltura e verde pubblico - - Concessione immobili comunali - Pubblica Illuminazione - Servizio Idrico integrato - Espropriazioni - Edilizia scolastica
Assessore	
Responsabile Centro di Costo	Ing. BRUNO ZAGAMI
Responsabile Lavori Pubblici	
Obiettivo Strategico	12.1 - Biblioteca civica
Programma	
Tipologia intervento	Recupero
Categoria di opera	
Annualità	2022 - 2024
Realizzazione	
Codice Unico Progetto (CUP)	I67B24000000001
Codice Identificativo Gara (CIG)	
Breve descrizione del lavoro pubblico	
Note sullo stato di realizzazione	Stato di attuazione al 31/12/2023: si è provveduto alla realizzazione del presente lavoro pubblico mediante approvazione dell'aggiornamento del progetto esecutivo DG n.1 Previsione 2024 Si prevede di avviare le procedure di scelta del contraente

Personale Assegnato - Elenco

Categoria	Personale	% Impiego	Note
D1	SIG.RA CONCETTA GIAMPAPA	5,00	

Dati finanziari	2023	2024	2025
Copertura finanziaria	1.669.532,56	0,00	0,00
Importo delle lavorazioni	0,00		
Somme a disposizione	1.669.532,56		

Dati Temporal									
Fasi ed avanzamenti	Tempi Previsti		Tipo Attività	Tempi Effettivi			Scosta- mento	Da Riportare	
	Inizio	Fine		Inizio	Stato	Fine			Stato
Fase di Programmazione									
Progettazione preliminare									
Progettazione definitiva									
Progettazione esecutiva	01/01/2023	31/12/2023	Cardine	01/01/2023	Iniziata	31/12/2023	Conclusa		

Fase di Realizzazione									
Gara d'appalto	01/07/2024	31/12/2024	Cardine						
Contatto d'appalto									
Consegna lavori									
Esecuzione lavori									
Collaudo amministrativo									
Fase di Utilizzo									
Utilizzo dell'opera									

Gantt

Fascicolo Lavoro Pubblico

2 - Sistemazione aree per concentramento materiali e mezzi di soccorso: rielaborazione del progetto finanziato con Delibera di Giunta Regionale n. 386 del 15/1010, per l'importo di € 2.700.000,00

31 dicembre 2023

2 - Sistemazione aree per concentramento materiali e mezzi di soccorso: rielaborazione del progetto finanziato con Delibera di Giunta Regionale n. 386 del 15/1010, per l'importo di € 2.700.000,00

Centro di Costo	SETTORE3 - Lavori pubblici - Ambiente ed Ecologia - Manutenzione immobili -Manutenzione Strade - Agricoltura e verde pubblico - - Concessione immobili comunali - Pubblica Illuminazione - Servizio Idrico integrato - Espropriazioni - Edilizia scolastica
Assessore	
Responsabile Centro di Costo	Ing. BRUNO ZAGAMI
Responsabile Lavori Pubblici	
Obiettivo Strategico	6 - Servizi amministrativi, sociali, urbani e territoriali
Programma	
Tipologia intervento	Nuova costruzione
Categoria di opera	
Annualità	2022 - 2024
Realizzazione	
Codice Unico Progetto (CUP)	I69D10000200002
Codice Identificativo Gara (CIG)	
Breve descrizione del lavoro pubblico	
Note sullo stato di realizzazione	Stato di attuazione al 31/12/2022: si è provveduto alla realizzazione del presente lavoro pubblico mediante adeguamento del progetto esecutivo al nuovo prezziario Stato di attuazione al 31/12/2023: si è provveduto alla realizzazione del presente lavoro pubblico mediante adeguamento del progetto esecutivo al nuovo prezziario Previsione 2024 Si prevede di avviare le procedure di scelta del contraente

Personale Assegnato - Elenco


Categoria	Personale	% Impiego	Note
D6	sig. ALFIO RUSSO	22,50	

Dati finanziari	2023	2024	2025
Copertura finanziaria	2.700.000,00	0,00	0,00
Importo delle lavorazioni	0,00		
Somme a disposizione	2.700.000,00		

Dati Temporal									
Fasi ed avanzamenti	Tempi Previsti		Tipo Attività	Tempi Effettivi				Scostamento	Da Riportare
	Inizio	Fine	Inizio	Stato	Fine	Stato			

Fase di Programmazione									
Progettazione preliminare									
Progettazione definitiva									
Progettazione esecutiva	01/01/2023	31/12/2023	Cardine	01/01/2023	Iniziata	31/12/2023	Conclusa		
Fase di Realizzazione									
Gara d'appalto	01/01/2024	31/12/2024	Cardine						
Contatto d'appalto									
Consegna lavori									
Esecuzione lavori									
Collaudo amministrativo									
Fase di Utilizzo									
Utilizzo dell'opera									

Misurazioni e scostamenti				
Fasi	Durata Prevista	Durata Effettiva	Scosta-mento	Note
Fase di Programmazione				
Progettazione preliminare				
Progettazione definitiva				
Progettazione esecutiva	364	364		Adeguamento progetto esecutivo ai nuovi prezziari
Fase di Realizzazione				
Gara d'appalto	365			
Contatto d'appalto				
Consegna lavori				
Esecuzione lavori				
Collaudo amministrativo				
Fase di Utilizzo				
Utilizzo dell'opera				
			Note sullo scostamento	



Fascicolo Lavoro Pubblico

3 - Sistemazione aree attendamenti e containers: completamento delle procedure relative al progetto finanziato dalla Regione per l'importo di € 3.098.741,39

01 gennaio 2024

3 - Sistemazione aree attendamenti e containers: completamento delle procedure relative al progetto finanziato dalla Regione per l'importo di € 3.098.741,39

Centro di Costo	SETTORE3 - Lavori pubblici - Ambiente ed Ecologia - Manutenzione immobili -Manutenzione Strade - Agricoltura e verde pubblico - - Concessione immobili comunali - Pubblica Illuminazione - Servizio Idrico integrato - Espropriazioni - Edilizia scolastica
Assessore	
Responsabile Centro di Costo	Ing. BRUNO ZAGAMI
Responsabile Lavori Pubblici	
Obiettivo Strategico	6 - Servizi amministrativi, sociali, urbani e territoriali
Programma	
Tipologia intervento	Nuova costruzione
Categoria di opera	
Annualità	2022 - 2024
Realizzazione	
Codice Unico Progetto (CUP)	I69D11000240002
Codice Identificativo Gara (CIG)	
Breve descrizione del lavoro pubblico	
Note sullo stato di realizzazione	Stato di attuazione al 31/12/2022: si è provveduto alla realizzazione del presente lavoro pubblico mediante adeguamento del progetto esecutivo al nuovo prezzario Stato di attuazione al 31/12/2023: si è provveduto alla realizzazione del presente lavoro pubblico mediante adeguamento del progetto esecutivo al nuovo prezzario Previsione 2024 Si prevede di avviare le procedure di scelta del contraente

Personale Assegnato - Elenco

Categoria	Personale	% Impiego	Note
D6	sig. ALFIO RUSSO	22,50	

Dati finanziari	2023	2024	2025
Copertura finanziaria	3.098.741,39	0,00	0,00
Importo delle lavorazioni	0,00		
Somme a disposizione	3.098.741,39		

Dati Temporal

Data Compilata									
Fasi ed avanzamenti	Tempi Previsti		Tipo Attività	Tempi Effettivi				Scosta- mento	Da Riportare
	Inizio	Fine		Inizio	Stato	Fine	Stato		
Fase di Programmazione									
Progettazione preliminare									

Fascicolo Lavoro Pubblico

4 - Riqualificazione urbana del Colle Tirone e San Paolo:
completamento delle procedure relative al progetto finanziato
dalla Regione con D.D.G. N. 1796 DEL 22/12/2009 per l'importo
di € 5.033.093,54

01 gennaio 2024

4 - Riqualificazione urbana del Colle Tirone e San Paolo: completamento delle procedure relative al progetto finanziato dalla Regione con D.D.G. N. 1796 DEL 22/12/2009 per l'importo di € 5.033.093,54

Centro di Costo	SETTORE3 - Lavori pubblici - Ambiente ed Ecologia - Manutenzione immobili -Manutenzione Strade - Agricoltura e verde pubblico - - Concessione immobili comunali - Pubblica Illuminazione - Servizio Idrico integrato - Espropriazioni - Edilizia scolastica
Assessore	
Responsabile Centro di Costo	Ing. BRUNO ZAGAMI
Responsabile Lavori Pubblici	
Obiettivo Strategico	11.4 - Riqualificazione urbana
Programma	
Tipologia intervento	Recupero
Categoria di opera	
Annualità	2022 - 2024
Realizzazione	
Codice Unico Progetto (CUP)	I66J06000100002
Codice Identificativo Gara (CIG)	
Breve descrizione del lavoro pubblico	RUP Arch. D'Anna
Note sullo stato di realizzazione	Stato di attuazione al 31/12/2022: si è provveduto alla realizzazione del presente lavoro pubblico mediante adeguamento del progetto esecutivo ai nuovi prezziari Stato di attuazione al 31/12/2023: Si è in attesa del pagamento della parcella all'ing. Manduca (Progettista della Sicurezza), da parte di altro Settore, per fare redigere l'adeguamento del progetto che dovrà anche essere aggiornato al nuovo prezzario regionale. Previsione 2024 Si prevede di completare la fase progettuale

Personale Assegnato - Elenco

Categoria	Personale	% Impiego	Note
D6	Arch. SALVATORE D'ANNA	50,00	
D6	sig. ALFIO RUSSO	22,50	


Dati finanziari	2023	2024	2025
Copertura finanziaria	5.033.093,54	0,00	0,00
Importo delle lavorazioni	0,00		
Somme a disposizione	5.033.093,54		

Dati Temporal

Fasi ed	Tempi Previsti	Tipo	Tempi Effettivi	Scosta-	Da
---------	----------------	------	-----------------	---------	----

avanzamenti	Inizio	Fine	Attività	Inizio	Stato	Fine	Stato	mento	Riportare
Fase di Programmazione									
Progettazione preliminare									
Progettazione definitiva									
Progettazione esecutiva	01/01/2023	31/12/2024	Cardine	01/01/2023	Iniziata	31/12/2023	Conclusa		
Fase di Realizzazione									
Gara d'appalto	01/01/2025	31/12/2025	Cardine						
Contatto d'appalto									
Consegna lavori									
Esecuzione lavori									
Collaudo amministrativo									
Fase di Utilizzo									
Utilizzo dell'opera									

Misurazioni e scostamenti				
Fasi	Durata Prevista	Durata Effettiva	Scosta-mento	Note
Fase di Programmazione				
Progettazione preliminare				
Progettazione definitiva				
Progettazione esecutiva	364	364		Adeguamento progetto esecutivo ai nuovi prezziari
Fase di Realizzazione				
Gara d'appalto	364			
Contatto d'appalto				
Consegna lavori				
Esecuzione lavori				
Collaudo amministrativo				
Fase di Utilizzo				
Utilizzo dell'opera				
Note sullo scostamento				



Fascicolo Lavoro Pubblico

5 - Palazzo municipale: completamento delle procedure di affidamento, firma del contratto e concreto avvio dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Scammacca

01 gennaio 2024

5 - Palazzo municipale: completamento delle procedure di affidamento, firma del contratto e concreto avvio dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Scammacca


Centro di Costo	SETTORE3 - Lavori pubblici - Ambiente ed Ecologia - Manutenzione immobili -Manutenzione Strade - Agricoltura e verde pubblico - - Concessione immobili comunali - Pubblica Illuminazione - Servizio Idrico integrato - Espropriazioni - Edilizia scolastica
Assessore	
Responsabile Centro di Costo	Ing. BRUNO ZAGAMI
Responsabile Lavori Pubblici	
Obiettivo Strategico	12 - Beni culturali
Programma	
Tipologia intervento	Ristrutturazione
Categoria di opera	
Annualità	2022 - 2024
Realizzazione	
Codice Unico Progetto (CUP)	I61J17000040001
Codice Identificativo Gara (CIG)	
Breve descrizione del lavoro pubblico	RUP Zagami CAPITOLI S 72145 E 3890
Note sullo stato di realizzazione	Stato di attuazione al 31/12/2022: si è provveduto alla realizzazione del presente lavoro pubblico mediante: - adeguamento del progetto al DL n.50/22 DD n.1 nel mese di luglio; - alla sottoscrizione del contratto nel mese di ottobre; - alla consegna dei lavori nel mese di novembre; - all'esecuzione di lavori, per quanto di competenza del 2022 nel mese di dicembre; la fine lavori è prevista entro il 30/04/2025. Stato di attuazione al 31/12/2023: I lavori sono in corso di esecuzione Previsione 2024 I lavori sono in corso di esecuzione

SAL	Avanzamento lavori su importi al netto				
SAL Numero	Descrizione	Importo netto	Importo lordo	Data prevista	Data effettiva
1	Anticipazione 30%	0,00	0,00	31/03/2023	
2	S.A.L.	0,00	0,00	30/06/2023	

Spesa - Assegnata Lavoro Pubblico							
Codice	Capitolo n°	Articolo n°	Descrizione	Previsione 2023	Stanziamiento 2023	Impegnato 2023	Liquidato 2023
U.2.03.01.02.003	72145	00	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00	0,00	0,00

Dati Temporal									
Fasi ed avanzamenti	Tempi Previsti		Tipo Attività	Tempi Effettivi				Scosta-mento	Da Riportare
	Inizio	Fine		Inizio	Stato	Fine	Stato		
Fase di Programmazione									
Progettazione preliminare									
Progettazione definitiva									
Progettazione esecutiva	01/01/2022	31/07/2022	Cardine	01/01/2022	Iniziata	31/07/2022	Conclusa		
Fase di Realizzazione									
Gara d'appalto									
Contatto d'appalto	01/08/2022	31/10/2022	Cardine	01/08/2022	Iniziata	31/10/2022	Conclusa		
Consegna lavori	01/11/2022	30/11/2022	Cardine	01/11/2022	Iniziata	30/11/2022	Conclusa		
Esecuzione lavori	01/12/2022	30/04/2025	Cardine	01/12/2022	Iniziata	30/04/2025	Proiezione		
Collaudo amministrativo									
Fase di Utilizzo									
Utilizzo dell'opera									

Misurazioni e scostamenti				
Fasi	Durata Prevista	Durata Effettiva	Scostamento	Note
Fase di Programmazione				
Progettazione preliminare				
Progettazione definitiva				
Progettazione esecutiva	211	211		Adeguamento progetto al DL n.50/22 DD n.1
Fase di Realizzazione				
Gara d'appalto				
Contatto d'appalto	91	91		Sottoscrizione contratto
Consegna lavori	29	29		
Esecuzione lavori	881	881		
Collaudo amministrativo				
Fase di Utilizzo				
Utilizzo dell'opera				
Note sullo scostamento				



Fascicolo Lavoro Pubblico

6 - Contributi regionali di cui all'art. 13 della L.R. 9/2020, finalizzati alla manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici storici: interventi di manutenzione nel Palazzo Beneventano, per garantire una completa funzionalità

01 gennaio 2024

6 - Contributi regionali di cui all'art. 13 della L.R. 9/2020, finalizzati alla manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici storici: interventi di manutenzione nel Palazzo Beneventano, per garantire una completa funzionalità del

Centro di Costo	SETTORE3 - Lavori pubblici - Ambiente ed Ecologia - Manutenzione immobili -Manutenzione Strade - Agricoltura e verde pubblico - - Concessione immobili comunali - Pubblica Illuminazione - Servizio Idrico integrato - Espropriazioni - Edilizia scolastica
Assessore	
Responsabile Centro di Costo	Ing. BRUNO ZAGAMI
Responsabile Lavori Pubblici	
Obiettivo Strategico	12.2 - Palazzo Beneventano
Programma	
Tipologia intervento	
Categoria di opera	
Annualità	2022 - 2024
Realizzazione	
Codice Unico Progetto (CUP)	
Codice Identificativo Gara (CIG)	
Breve descrizione del lavoro pubblico	Contributi regionali di cui all'art. 13 della L.R. 9/2020, finalizzati alla manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici storici: interventi di manutenzione nel Palazzo Beneventano, per garantire una completa funzionalità dello stabile. FONDI PNRR - partecipazione ai seguenti bandi del PNRR Zagami RUP
Note sullo stato di realizzazione	Stato di attuazione al 31/12/2022: si è provveduto alla realizzazione del presente lavoro pubblico mediante elaborazione della documentazione e partecipazione al bando DG n.1 approvazione progettazione, DD n.1 nomina rup e progettisti interni. Si resta in attesa di riscontri da parte del Ministero finanziatore. Previsione 2023 Si resta in attesa di riscontri da parte del Ministero finanziatore. Stato di attuazione al 31/12/2023: Non è pervenuta alcuna somma nel corso dell'anno 2023 Pertanto non si è potuto dare corso al presente intervento per mancanza di fondi Previsione 2024 Si resta in attesa di riscontro da parte del Ministero finanziatore

Fasi ed avanzamenti	Tempi Previsti		Tipo Attività	Tempi Effettivi				Scosta- mento	Da Riportare
	Inizio	Fine		Inizio	Stato	Fine	Stato		
Fase di Programmazione									
Progettazione preliminare	01/08/2022	30/09/2022	Cardine	01/08/2022	Iniziata	30/09/2022	Conclusa		
Progettazione definitiva									
Progettazione esecutiva									
Fase di Realizzazione									
Gara d'appalto									
Contatto d'appalto									
Consegna lavori									
Esecuzione lavori									
Collaudo amministrativo									
Fase di Utilizzo									
Utilizzo dell'opera									

Misurazioni e scostamenti				
Fasi	Durata Prevista	Durata Effettiva	Scosta- mento	Note
Fase di Programmazione				
Progettazione preliminare	60	60		Elaborazione documentazione e partecipazione al bando DG n.1 approvazione progettazione, DD n.1 nomina rup e progettisti interni.
Progettazione definitiva				
Progettazione esecutiva				
Fase di Realizzazione				
Gara d'appalto				
Contatto d'appalto				
Consegna lavori				
Esecuzione lavori				
Collaudo amministrativo				
Fase di Utilizzo				
Utilizzo dell'opera				
Note sullo scostamento				



Fascicolo Lavoro Pubblico

7 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la realizzazione di strutture destinate ad Asilo Nido: finanziamento di € 800.000,00 finalizzato alla realizzazione di un Asilo Nido da realizzarsi in C.da Alaimo, in via Tintoretto

01 gennaio 2024

7 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la realizzazione di strutture destinate ad Asilo Nido: finanziamento di € 800.000,00 finalizzato alla realizzazione di un Asilo Nido da realizzarsi in C.da Alaimo, in via Tintoretto

Centro di Costo	SETTORE3 - Lavori pubblici - Ambiente ed Ecologia - Manutenzione immobili - Manutenzione Strade - Agricoltura e verde pubblico - - Concessione immobili comunali - Pubblica Illuminazione - Servizio Idrico integrato - Espropriazioni - Edilizia scolastica
Assessore	
Responsabile Centro di Costo	Ing. BRUNO ZAGAMI
Responsabile Lavori Pubblici	
Obiettivo Strategico	6 - Servizi amministrativi, sociali, urbani e territoriali
Programma	
Tipologia intervento	Nuova costruzione
Categoria di opera	
Annualità	2022 - 2024
Realizzazione	
Codice Unico Progetto (CUP)	I65E22000190006
Codice Identificativo Gara (CIG)	
Breve descrizione del lavoro pubblico	
Note sullo stato di realizzazione	Stato di attuazione al 31/12/2022: si è provveduto alla realizzazione del presente lavoro pubblico mediante avvio delle procedura di progettazione esecutiva dell'opera. Stato di attuazione al 31/12/2023: Si è proceduto con DD n.546 del 16/06/2023 all'aggiudicazione dei lavori mediante appalto integrato ed alla stipula del contratto. Il concreto inizio dei lavori è previsto per il 2024. Previsione 2024 Si prevede il concreto inizio dei lavori


Dati finanziari	2023	2024	2025
Copertura finanziaria	800.000,00	0,00	0,00
Importo delle lavorazioni	0,00		
Somme a disposizione	800.000,00		

SAL	Avanzamento lavori su importi al netto				
SAL Numero	Descrizione	Importo netto	Importo lordo	Data prevista	Data effettiva
1	S.A.L. UNICO	0,00	0,00	30/11/2025	

Dati Temporal

Fasi ed avanzamenti	Tempi Previsti		Tipo Attività	Tempi Effettivi				Scosta- mento	Da Riportare
	Inizio	Fine		Inizio	Stato	Fine	Stato		
Fase di Programmazione									
Progettazione preliminare									
Progettazione definitiva									
Progettazione esecutiva	01/01/2022	31/12/2022	Cardine	01/01/2022	Iniziata	31/12/2022	Conclusa		
Fase di Realizzazione									
Gara d'appalto	01/01/2023	30/06/2023	Cardine	01/01/2023	Iniziata	16/06/2023	Conclusa	-14	-14
Contatto d'appalto	01/09/2023	30/09/2023	Cardine	01/11/2023	Iniziata	21/11/2023	Conclusa	52	
Consegna lavori	30/11/2023	30/11/2023	Cardine	28/11/2023	Iniziata	28/11/2023	Conclusa	-2	
Esecuzione lavori	01/06/2024	30/11/2025	Cardine	01/06/2024	Proiezione	30/12/2025	Proiezione	30	
Collaudo amministrativo									
Fase di Utilizzo									
Utilizzo dell'opera									

Misurazioni e scostamenti				
Fasi	Durata Prevista	Durata Effettiva	Scosta- mento	Note
Fase di Programmazione				
Progettazione preliminare				
Progettazione definitiva				
Progettazione esecutiva	364	364		Avvio delle procedura di progettazione esecutiva dell'opera
Fase di Realizzazione				
Gara d'appalto	180	166	-14	
Contatto d'appalto	29	20	52	
Consegna lavori			-2	
Esecuzione lavori	547	577	30	
Collaudo amministrativo				
Fase di Utilizzo				
Utilizzo dell'opera				
Note sullo scostamento				



Fascicolo Lavoro Pubblico

8 - Avviso Pubblico finalizzato alla realizzazione di un nuovo C.C.R. da realizzarsi all'interno dell'ex Mercato Ortofrutticolo, oggi utilizzato come isola ecologica

01 gennaio 2024

8 - Avviso Pubblico finalizzato alla realizzazione di un nuovo C.C.R. da realizzarsi all'interno dell'ex Mercato Ortofrutticolo, oggi utilizzato come isola ecologica

Centro di Costo	SETTORE3 - Lavori pubblici - Ambiente ed Ecologia - Manutenzione immobili -Manutenzione Strade - Agricoltura e verde pubblico - - Concessione immobili comunali - Pubblica Illuminazione - Servizio Idrico integrato - Espropriazioni - Edilizia scolastica
Assessore	
Responsabile Centro di Costo	Ing. BRUNO ZAGAMI
Responsabile Lavori Pubblici	
Obiettivo Strategico	2.1 - Gestione rifiuti urbani
Programma	
Tipologia intervento	
Categoria di opera	
Annualità	2022 - 2024
Realizzazione	
Codice Unico Progetto (CUP)	
Codice Identificativo Gara (CIG)	
Breve descrizione del lavoro pubblico	Avviso Pubblico finalizzato alla realizzazione di un nuovo C.C.R. da realizzarsi all'interno dell'ex Mercato Ortofrutticolo, oggi utilizzato come isola ecologica: redazione del progetto per l'importo di € 810.000,00 e partecipazione al bando. (PNRR) Ing Zagami progettista
Note sullo stato di realizzazione	Stato di attuazione al 31/12/2022: si è provveduto alla realizzazione del presente lavoro pubblico mediante redazione progettazione preliminare (studio di fattibilità tecnico economica) n.1; nel mese di marzo è stata approvata la progettazione con DG n. 1; la partecipazione al bando è avvenuta nei mesi che vanno da marzo a dicembre; la trasmissione degli atti, per il finanziamento, al Ministero per la Transizione Ecologica è avvenuta nel mese di marzo. Stato di attuazione al 31/12/2023: Nel mese di aprile 2023 è stata pubblicata la graduatoria ministeriale con la quale il Comune di Lentini è risultato potenziale beneficiario dei contributi; si rimane in attesa del Decreto di finanziamento per avviare le fasi successive. Previsione 2024 Si è in attesa del decreto di finanziamento

Dati finanziari	2023	2024	2025
Copertura finanziaria	810.000,00	0,00	0,00
Importo delle lavorazioni	0,00		
Somme a disposizione	810.000,00		

Dati Temporal								
Fasi ed avanzamenti	Tempi Previsti		Tipo Attività	Tempi Effettivi			Scostamento	Da Riportare
	Inizio	Fine	Inizio	Stato	Fine	Stato		

Fase di Programmazione									
Progettazione preliminare	01/01/2022	01/03/2022	Cardine	01/01/2022	Iniziata	01/03/2022	Conclusa		
Progettazione definitiva									
Progettazione esecutiva	01/09/2023	31/12/2023	Cardine						
Fase di Realizzazione									
Gara d'appalto									
Contatto d'appalto									
Consegna lavori									
Esecuzione lavori									
Collaudo amministrativo									
Fase di Utilizzo									
Utilizzo dell'opera									

Misurazioni e scostamenti				
Fasi	Durata Prevista	Durata Effettiva	Scosta-mento	Note
Fase di Programmazione				
Progettazione preliminare	59	59		redazione progettazione preliminare (studio di fattibilità tecnico economica) n.1 marzo DG n. 1 partecipazione al bando da marzo a dicembre trasmissione per il finanziamento al Ministero per la Transizione Ecologica nel mese di marzo
Progettazione definitiva				
Progettazione esecutiva	121			Subordinatamente all'erogazione del finanziamento PNRR da parte dell Ministero della transizione ecologica
Fase di Realizzazione				
Gara d'appalto				
Contatto d'appalto				
Consegna lavori				
Esecuzione lavori				
Collaudo amministrativo				
Fase di Utilizzo				
Utilizzo dell'opera				
Note sullo scostamento				

Gantt	
Progettazione preliminare Prevista	
Effettiva	
Progettazione definitiva Prevista	
Proiezione	
Progettazione esecutiva Prevista	
Proiezione	
Gara d'appalto Prevista	
Proiezione	
Contratto d'appalto Prevista	
Proiezione	
Consegna lavori Prevista	
Proiezione	
Esecuzione lavori Prevista	
Proiezione	
Collaudo amministrativo Prevista	
Proiezione	
Utilizzo dell'opera Prevista	
Proiezione	
	01.01.2022 15.01.2022 01.02.2022 15.02.2022 01.03.2022 15.03.2022 01.04.2022 15.04.2022 01.05.2022 15.05.2022 01.06.2022 15.06.2022 01.07.2022 15.07.2022 01.08.2022 15.08.2022 01.09.2022 15.09.2022 01.10.2022 15.10.2022 01.11.2022 15.11.2022 01.12.2022 15.12.2022 01.01.2023 15.01.2023 01.02.2023 15.02.2023 01.03.2023 15.03.2023 01.04.2023 15.04.2023 01.05.2023 15.05.2023 01.06.2023 15.06.2023 01.07.2023 15.07.2023 01.08.2023 15.08.2023 01.09.2023 15.09.2023 01.10.2023 15.10.2023 01.11.2023 15.11.2023 01.12.2023 15.12.2023

Fascicolo Lavoro Pubblico

9 - Avviso pubblico finalizzato ad interventi di rigenerazione Urbana, finanziamento di n. 17 progetti per un totale di € 4.590.000

01 gennaio 2024

9 - Avviso pubblico finalizzato ad interventi di rigenerazione Urbana, finanziamento di n. 17 progetti per un totale di € 4.590.000

Centro di Costo	SETTORE3 - Lavori pubblici - Ambiente ed Ecologia - Manutenzione immobili -Manutenzione Strade - Agricoltura e verde pubblico - - Concessione immobili comunali - Pubblica Illuminazione - Servizio Idrico integrato - Espropriazioni - Edilizia scolastica
Assessore	
Responsabile Centro di Costo	Ing. BRUNO ZAGAMI
Responsabile Lavori Pubblici	
Obiettivo Strategico	11.4 - Riqualificazione urbana
Programma	
Tipologia intervento	
Categoria di opera	
Annualità	2022 - 2024
Realizzazione	
Codice Unico Progetto (CUP)	
Codice Identificativo Gara (CIG)	
Breve descrizione del lavoro pubblico	Si tratta di n. 17 interventi diversi finanziati coi fondi P.N.N.R.
Note sullo stato di realizzazione	Stato di attuazione al 31/12/2022: si è provveduto alla realizzazione del presente lavoro pubblico mediante avvio delle procedure di progettazione esecutiva; complessivamente sono state elaborate n.17 progettazioni. Stato di attuazione al 31/12/2023: Nel corso del 2023 sono state concretamente avviate le attività di progettazione, quasi del tutto assegnate a tecnici esterni, propedeutiche all'affidamento dei lavori; nel mese di giugno 2023 si è ottenuto l'incremento del 10% del contributo inizialmente previsto per fronteggiare il caro materiali. Sono state espletate le procedure per l'affidamento a ditte specializzate di tutti gli interventi. Il concreto inizio dei lavori è previsto nell'anno 2024 Previsione 2024 È prevista la consegna e l'inizio dei lavori di tutti i 17 interventi e il completamento di alcuni di essi

Personale Assegnato - Elenco

Categoria	Personale	% Impiego	Note
D6	sig. ALFIO RUSSO	22,50	
D6	Arch. SALVATORE D'ANNA	50,00	
D1	sig. PIETRO FABRIZIO SANTO	17,00	
C5	SIG. NUNZIO NICOSIA	17,00	

Dati finanziari	2023	2024	2025
Copertura finanziaria	4.590.000,00	0,00	0,00
Importo delle lavorazioni	0,00		
Somme a disposizione	4.590.000,00		

SAL	Avanzamento lavori su importi al netto	
------------	---	--

SAL Numero	Descrizione	Importo netto	Importo lordo	Data prevista	Data effettiva
1	S.A.L. UNICO	0,00	0,00	31/12/2023	

Dati Temporal									
Fasi ed avanzamenti	Tempi Previsti		Tipo Attività	Tempi Effettivi			Scosta- mento	Da Riportare	
	Inizio	Fine		Inizio	Stato	Fine			Stato
Fase di Programmazione									
Progettazione preliminare									
Progettazione definitiva									
Progettazione esecutiva	01/11/2022	31/12/2022	Cardine	01/11/2022	Iniziata	31/12/2022	Conclusa		
Fase di Realizzazione									
Gara d'appalto				01/11/2023	Iniziata	31/12/2023	Conclusa		
Contatto d'appalto	01/02/2024	30/03/2024	Cardine						
Consegna lavori	01/04/2024	31/05/2024	Cardine						
Esecuzione lavori	01/06/2024	31/12/2024	Cardine						
Collaudo amministrativo									
Fase di Utilizzo									
Utilizzo dell'opera									

Misurazioni e scostamenti				
Fasi	Durata Prevista	Durata Effettiva	Scosta-mento	Note
Fase di Programmazione				
Progettazione preliminare				
Progettazione definitiva				
Progettazione esecutiva	60	60		Avvio delle procedure di progettazione esecutiva n.17 progettazioni elaborate
Fase di Realizzazione				
Gara d'appalto		60		Affidamenti diretti di piccoli lavori
Contatto d'appalto	58			
Consegna lavori	60			
Esecuzione lavori	213			
Collaudo amministrativo				
Fase di Utilizzo				
Utilizzo dell'opera				
	Note sullo scostamento			

Gantt	
Progettazione preliminare Prevista	
Proiezione	
Progettazione definitiva Prevista	
Proiezione	
Progettazione esecutiva Prevista	
Effettiva	
Gara d'appalto Prevista	
Effettiva	
Contratto d'appalto Prevista	
Proiezione	
Consegna lavori Prevista	
Proiezione	
Esecuzione lavori Prevista	
Proiezione	
Collaudo amministrativo Prevista	
Proiezione	
Utilizzo dell'opera Prevista	
Proiezione	

Fascicolo Lavoro Pubblico

10 - Lavori di potenziamento ed efficientamento delle rete idrica comunale finanziati per l'importo di € 1.389.000,00

01 gennaio 2024

10 - Lavori di potenziamento ed efficientamento delle rete idrica comunale finanziati per l'importo di € 1.389.000,00

Centro di Costo	SETTORE3 - Lavori pubblici - Ambiente ed Ecologia - Manutenzione immobili -Manutenzione Strade - Agricoltura e verde pubblico - - Concessione immobili comunali - Pubblica Illuminazione - Servizio Idrico integrato - Espropriazioni - Edilizia scolastica
Assessore	
Responsabile Centro di Costo	Ing. BRUNO ZAGAMI
Responsabile Lavori Pubblici	
Obiettivo Strategico	2.3 - Idrico
Programma	
Tipologia intervento	
Categoria di opera	
Annualità	2022 - 2024
Realizzazione	
Codice Unico Progetto (CUP)	I69J21016970002
Codice Identificativo Gara (CIG)	
Breve descrizione del lavoro pubblico	Lavori di potenziamento ed efficientamento delle rete idrica comunale finanziati per l'importo di € 1.389.000,00, giusta Delibera CIPESS del Febbraio 2022: avvio delle procedure e predisposizione del progetto, di livello esecutivo, di rifacimento della rete idrica vetusta e/o in cattivo stato di conservazione di parte del quartiere Sopra Fiera.
Note sullo stato di realizzazione	Stato di attuazione al 31/12/2022: si è provveduto alla realizzazione del presente lavoro pubblico mediante - finanziamento dell'opera ottenuto nel mese di febbraio; - elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo DG n.29/3° settore del 14/10/2022; il fascicolo è stato consegnato all'ATI per gli adempimenti di conseguenza. Stato di attuazione al 31/12/2023: È stato chiesto all'ATI idrico di Siracusa di posticipare la fase di affidamento al 2024 a causa della mancanza del personale di riferimento. Si è in attesa di riscontro. Previsione 2024 Si è in attesa di riscontro da parte dell'ATI Idrico di Siracusa

Personale Assegnato - Elenco

Categoria	Personale	% Impiego	Note
D3	SIG. SALVATORE RIDOLFO	10,00	

Dati finanziari	2023	2024	2025
Copertura finanziaria	1.389.000,00	0,00	0,00
Importo delle lavorazioni	0,00		
Somme a disposizione	1.389.000,00		

SAL	Avanzamento lavori su importi al netto				
SAL Numero	Descrizione	Importo netto	Importo lordo	Data prevista	Data effettiva
1	S.A.L. UNICO	0,00	0,00	30/11/2024	

Dati Temporalì									
Fasi ed avanzamenti	Tempi Previsti		Tipo Attività	Tempi Effettivi				Scosta- mento	Da Riportare
	Inizio	Fine		Inizio	Stato	Fine	Stato		
Fase di Programmazione									
Progettazione preliminare									
Progettazione definitiva									
Progettazione esecutiva	01/03/2022	31/10/2022	Cardine	01/03/2022	Iniziata	31/10/2022	Conclusa		
Fase di Realizzazione									
Gara d'appalto	01/09/2023	30/09/2023	Cardine						
Contatto d'appalto	01/10/2023	30/10/2023	Cardine						
Consegna lavori	30/11/2023	30/11/2023	Cardine						
Esecuzione lavori	30/11/2023	30/11/2024	Cardine						
Collaudo amministrativo									
Fase di Utilizzo									
Utilizzo dell'opera									

Misurazioni e scostamenti				
Fasi	Durata Prevista	Durata Effettiva	Scostamento	Note
Fase di Programmazione				
Progettazione preliminare				
Progettazione definitiva				
Progettazione esecutiva	244	244		Finanziamento entro febbraio Elaborazione ed approvazione progetto esecutivo DG n.1
Fase di Realizzazione				
Gara d'appalto	29			
Contatto d'appalto	29			
Consegna lavori				
Esecuzione lavori	366			
Collaudo amministrativo				
Fase di Utilizzo				
Utilizzo dell'opera				
Note sullo scostamento				

