

PUNTI DELLE LINEE DI MANDATO				POTENZIAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA					
Quale Valore Pubblico ?*				E ð	S ð	A ð	Sa ÿ	P ÿ	L ÿ
STAKEHOLDER (a chi è rivolto?)				Popolazione under 65 anni che rappresenta il 76% della cittadinanza					
OUTPUT	Base line (da dove partiamo)	tempi previsti di realizzazioni	Target (qual è il traguardo atteso)	Personale Ente coinvolto	Personale esterno	Formazione del personale	Pari opportunità	Lavoro agile	Rischi corruttivi
adeguamento alla normativa antincendio dell'asilo nido comunale	I lavori sono terminati, è stato acquisito il parere preventivo dei Vigili del Fuoco depositata la SCIA antincendio e per ottenere il CPI sono necessarie ulteriori verifiche impiantistiche, da effettuarsi a breve	6 mesi	ottenimento CPI	Area 5 per la conclusione della procedura di affidamento					
lavori di efficientamento energetico, ristrutturazione e nuova palestra della scuola secondaria di primo grado di Desenzano-Comenduno	La progettazione esecutiva è stata fatta, i lavori sono in corso	1 mese	efficientamento energetico						
realizzazione della nuova biglietteria e sede associazioni sportive presso il Palazzetto dello Sport	Gli arredi e la tribuna, che è già stata realizzata dall'appaltatore e giace C8 nei loro magazzini, saranno posizionati a lavori finiti	4 mesi	nuova sede						
completamento della scuola secondaria di primo grado di Desenzano-Comenduno	ulteriori opere che si sono rese necessarie, lavori iniziati a Maggio 2022	2 mesi	Realizzazione scuola secondaria						
adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria di Vall'Alta in via I maggio 14/d	I lavori sono formalmente finiti, è stata depositata la SCIA per ottenere il CPI	1 mese	ottenimento CPI						
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della "Nuova scuola dell'infanzia"	La direzione è stata affidata ed è ancora in corso								
					adeguata	rispettate	non necessario	presenti in sede di bando di gara (controllati mediante la sottoscrizione del patto d'integrità, il divieto di pantouflage e la rotazione degli affidamenti)	

realizzazione della nuova scuola dell'infanzia del comune di Albino	La progettazione esecutiva è conclusa, i lavori, dopo numerosi stop sono stati avviati	5 mesi	Realizzazione nuova scuola infanzia						
adeguamento alla normativa antincendio della scuola secondaria di primo grado di Albino in via Crespi, 4	opera ultimata maggio 2022	-	-						
messa in sicurezza delle facciate della scuola elementare di Desenzano	approvato il progetto definitivo, ottenuto il del parere favorevole della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio province Brescia Bergamo, affidato ed in attesa	gen-24							
realizzazione locale mensa della scuola primaria di Vall'Alta e della scuola primaria di Desenzano-Comenduno	richiesto contributo PNRR il progetto della scuola di Vall'Alta è risultato carente dei requisiti, mentre quello di Desenzano-Comenduno ha ottenuto il finanziamento del PNRR e la gara per l'affidamento è attualmente in corso								

E = economico
S= sociale
A=ambientale

Sa=sanitario
P=psicologico
L=legittimazione del ruolo