

CRONOPROGRAMMI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR

4. OBIETTIVO STRATEGICO: Privilegiare le scuole, l'incolumità e il benessere degli studenti

4.1 OBIETTIVO OPERATIVO: Proseguire la vasta opera di risanamento e adeguamento degli edifici scolastici

OBIETTIVI ESECUTIVI:

| PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: | | | | |
|---|-----------------|------------------|--|---|--|--|---|--|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva | |
| RISANAMENTO CONSERVATIVO CON MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DEL SECONDO PIANO DELL'ISTITUTO "OLIVETTI" DI FANO. | B33F20000020001 | Pierantoni M. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | | | | D.G. 303 del 30/10/2020 approvazione in linea tecnica | |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | | D.D. 221 del 15/03/2021 – affidamento indagini e spost. Interf e RUP | | D.D. 257 del 22/03/2021 Approvazione Progetto Definitivo | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | D.D. 10 del 08/01/2021 Affidamento progetto esecutivo | | D.D. 279 del 26/03/2021 approvazione progetto esecutivo e modalità di appalto | |
| | | | | | | | Fasi intermedie | |
| | | | | | | | D.D. 483 del 17/05/2021 affidamento CSE | |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | NON PREVISTA | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | NON PREVISTA | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | | | Procedura Negoziata 14 Operatori RdO n. 2776165 SCADENZA: 15/04/2021 | |
| | | | AGGIUDICAZIONE | | | D.D. 485 del 17/05/2021 affidamento lavori e aggiornamento quote post gara | | D.D. 786 del 19/07/2022 Variante Suppletiva |
| | | | STIPULA CONTRATTO | | | | | data fine fase: 18/05/2021 |
| ESECUZIONE DEI LAVORI | | | | Inizio lavori: 20/05/2021 verbale consegna | Fine Lavori: 22/07/2022 Verbale ultimazione | | | |
| COLLAUDO | | | | Data CRE 25/07/2022 | D.D. 820 del 29/07/2022 Approvazione CRE | | | |

| PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: | | | | |
|---|-----------------|---|--|---------------------------|--|-------------------------|---|---|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva | |
| LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA AMIANTO, L'ADEGUAMENTO SISMICO E L'ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "TORELLI" DI FANO. | B33F20000130001 | Pierantoni M. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | | D.G. 277 del 17/11/2021 | | DG 302 del 01/12/2022 - aggiornamento quote per FOI 2022 | |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | NON PREVISTA | | | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | - D.D. 1524 del 23/12/2021 – affidamento del servizio di progettazione esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza e RUP | | - D.D. 1436 del 21/12/2022 – approvazione progetto esecutivo e modalità di gara | |
| | | | | Fasi intermedie | | | | |
| | | | | | D.D. 403 del 11/04/2022 - affidamento indagini | | | |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | | | | D.D. 1405 del 19/12/2022 – affidamento del servizio pubblicazione |
| | | | AGGIUDICAZIONE | | data inizio fase: 15/07/2023 | | | data fine fase: 15/09/2023 |
| | | | STIPULA CONTRATTO | | data inizio fase:16/09/2023 | | | data fine fase: 14/11/2023 |
| ESECUZIONE DEI LAVORI | | Date previste: avvio entro 30/11/2023 (verbale di consegna) | | | fine lavori entro 31/03/2026 (verbale ultimazione) | | | |
| COLLAUDO | | | | | Data prevista: entro 30/06/2026 | | | |

| PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: | | | | | |
|---|-----------------|------------------|---|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva | | |
| LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CON INCREMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "BATTISTI" DI FANO. | B39J21021680001 | Pierantoni M. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | | | | D.G. 276 del 17/11/2021 approvazione Progetto fattibilità | | |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | NON PREVISTA | | | | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | D.D 1515 del 22/12/2021- affidamento del servizio di progettazione esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza e RUP | | D.D. 490 del 05/05/2022 approvazione progetto esecutivo e modalità appalto | | |
| | | | | Fasi intermedie | | | | | |
| | | | | | D.D. 430 del 22/04/2022 – nomina progettista | | | | |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | Data Pubblicazione: 27/05/2022 | | Data Scadenza: 14/06/2022 entro le ore 10:00 | | |
| | | | AGGIUDICAZIONE | | | data inizio fase effettiva: 15/06/2022 | | data fine fase effettiva: 01/08/2022 D.D. 825 DEL 01/08/2022 – Approvazione risultanze gara | |
| | | | STIPULA CONTRATTO | | | data inizio fase: 02/08/2022 | | data fine fase: 01/10/2022 Contratto n. 11496 del 06/12/22 | |
| ESECUZIONE DEI LAVORI | | | data inizio fase: 23/01/2023 Verbale Di Consegna | | Fine lavori entro il 31/03/2026 (verbale ultimazione) | | | | |
| COLLAUDO | | | | | Data fine fase: entro il 30/06/2026 | | | | |

| PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: | | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|---|--|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva | |
| LAVORI FINALIZZATI A MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO "SCUOLA DEL LIBRO" DI URBINO SEDE DI VIA BRAMANTE. | B33F2000080001 | Massarini E. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | | D.G. 337 del 22/12/2021 | | D.G. 301 del 01/12/2022 aggiornamento quote per FOI 2022 | |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | NON PREVISTA | | | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | D.D. 1349 Del 12/12/2022 – affidamento del servizio di progettazione esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza e RUP | | D.D. 1457 Del 23/12/2022 – Approvazione Progetto Esecutivo | |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | Data pubblicazione : 28/12/2022 | | Data scadenza : 31/01/2023 entro le 10:00 | |
| | | | AGGIUDICAZIONE | | data inizio fase effettiva: 01/02/2023 | | data fine fase effettiva: 06/03/2023 D.D. 241 del 06/03/2023 aggiudicazione lavori alla ITER | |
| | | | STIPULA CONTRATTO | | | data inizio fase: 07/03/2023 | | Data fine fase: 05/05/2023 - entro il 29/11/2023 con titoli autorizzativi in essere |
| | | | ESECUZIONE DEI LAVORI | | Data inizio fase: avvio entro 30/11/2023 (verbale di consegna) | | | fine lavori entro il 31/03/2026 (verbale ultimazione) |
| COLLAUDO | | | | | Data fine fase: entro il 30/06/2026 | | | |

| PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università" Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE COLLAUDI | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|---|---|--|------------------------------|--|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva |
| ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DEL CAMPUS DI PESARO SEDE DEL LICEO "MARCONI", DEL LICEO "MAMIANI" E DELL'ISTITUTO TECNICO "BRAMANTE - GENGA". | B75H20000060001 | Massarini L. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | | D.G.285 del 25/11/2022 | | D.G. 300 del 01/12/2022 aggiornamento quote per FOI 2022 |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | NON PREVISTA | | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | D.D. 1431 del 21/12/2022 – approvazione Progetto Esecutivo e modalità di gara |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | D.D. 1352 del 13/12/2022 Affidamento Servizio Pubblicazione | | Dal 28/12/2022 fino al 07/02/2023-pubblicazione bando |
| | | | AGGIUDICAZIONE | | data inizio fase effettiva: 08/02/2023 | | data fine fase: 16/05/2023 |
| | | | STIPULA CONTRATTO | | | data inizio fase: 17/05/2023 | data fine fase: 30/07/2023 ENTRO IL 29/11/2023 con Titoli autorizzativi in essere |
| | | | ESECUZIONE DEI LAVORI | | data inizio fase:01/08/2023 avvio entro 30/11/2023 (verbale di consegna) | | fine lavori:15/09/2024 entro il 31/03/2026 (verbale ultimazione) |
| COLLAUDO | | data inizio fase:15/10/2024 | | data fine fase:15/12/2024 ENTRO IL 30/06/2026 | | | |

| PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: | | | | |
|---|-----------------|---------------|--|---|--|-------------------------|--|--|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva | |
| RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO "TORELLI", SEDE SUCCURSALE DI PERGOLA. | B68I21000420001 | Pierantoni M. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | | | | Det. 271 del 17/11/2021 (approvazione FTE) | |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | | | | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | Det. 1502 del 21/12/2021 affidamento del servizio di progettazione esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza | | Fine presunta: 14/06/2023 | |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | | | | D.D. 699 del 26/06/2023 – affidamento del servizio pubblicazione |
| | | | AGGIUDICAZIONE | data inizio fase: 15/07/2023 | | | | data fine fase: 15/09/2023 |
| | | | STIPULA CONTRATTO | data inizio fase:16/09/2023 | | | | data fine fase: 14/11/2023 |
| | | | ESECUZIONE DEI LAVORI | Date previste: avvio entro 30/11/2023 (verbale di consegna) | | | | fine lavori entro 31/03/2026 (verbale ultimazione) |
| COLLAUDO | | | | | Data prevista: entro 30/06/2026 | | | |

| PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: | | | |
|---|-----------------|------------------|--|--|--|-------------------------|---|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva |
| MESSA IN SICUREZZA DI UNA NUOVA PORZIONE DEL PALAZZO "DE PETRUCCI" SEDE DELL'I.I.S. POLO SCOLASTICO N. 3 TECNICO PROFESSIONALE DI FANO. | B37H21001370001 | Pierantoni M. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | | | | Det. 273 del 17/11/2021 (approvazione FTE) |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | NON PREVISTA | | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | Det. 1503 del 21/12/2021 (affidamento esecutivo) | | Det. 1422 del 20/12/2022 (approvazione aggiornamento esecutivo) |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | Inizio 29/12/2022 | | Fine 24/01/2023 |
| | | | AGGIUDICAZIONE | | | | data fine fase effettiva: 06/03/2023 - Det. 218 del 27/02/2023 (aggiudicazione efficace) - Det. 242 del 06/03/2023 (rettifica parziale Det. 218 del 27/02/2023) |
| | | | STIPULA CONTRATTO | | | | Data fine fase: 06/05/2023 ENTRO IL 29/11/2023 con Titoli autorizzativi in essere |
| | | | ESECUZIONE DEI LAVORI | Date Previste: Avvio Entro 30/11/2023 (Verbale Di Consegna) | | | fine lavori entro 31/03/2026 (verbale ultimazione) |
| COLLAUDO | | | | Data Prevista: Entro 30/06/2026 | | | |

| PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: | | | | |
|---|-----------------|-------------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|---|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva | |
| MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DEL FABBRICATO "MORSELLI" SEDE SUCCURSALE DEL LICEO "MAMIANI" DI PESARO. | B72C21001060001 | Vellucci G. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | | | | Det. 291 del 26/11/2021 (approvazione FTE) | |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | NON PREVISTA | | | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | Det. 1559 del 29/12/2021 (affidamento esecutivo) | | Det. 1467 del 23/12/2022 (approvazione aggiornamento esecutivo) | |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | Inizio: 28/12/2022 | | Fine : 31/01/2023 | |
| | | | AGGIUDICAZIONE | | | | data fine fase effettiva : 07/03/2023 - Det. 255 del 07/03/2023 (aggiudicazione efficace) | |
| | | | STIPULA CONTRATTO | | | data inizio fase: 08/03/2023 | | Data fine fase: 06/05/2023 ENTRO IL 29/11/2023 con Titoli autorizzativi in essere |
| | | | ESECUZIONE DEI LAVORI | | Date Previste: Avvio Entro 30/11/2023 (Verbale Di Consegna) | | | Fine lavori entro 31/03/2026 (verbale ultimazione) |
| COLLAUDO | | | | | data prevista: ENTRO: 30/06/2026 | | | |

| PNRR Missione 1 – “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura” Componente 3 – “Cultura 4.0” (MIC3) Misura 2 “Rigenerazione Di Piccoli Siti Culturali, Patrimonio Culturale, Religioso e Rurale” Investimento 2.3: “Programmi Per Valorizzare L’identità Dei Luoghi: Parchi E Giardini Storici” (MIC3I2.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: | | | | |
|--|-----------------|-------------|--|---------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva | |
| RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI GIARDINI STORICI DI VILLA CAPRILE DI PESARO | B79D22000050006 | Vellucci G. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | | Det. 42 del 20/03/2022 (approvazione (pre)FTE) | | Det. 1244 del 18/11/2022 (affidamento aggiornamento FTE) • NB: IN FASE DI REVISIONE IN SEGUITO A MANCATA CONCESSIONE DEL F.O.I. (400.000 €) | |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | | | | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | | |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | | | | |
| | | | AGGIUDICAZIONE | | | | Det. 76 del 26/01/2023 (aggiudicazione parziale lavori per INDAGINI) | |
| | | | STIPULA CONTRATTO INDAGINI | | | | Data inizio fase: 02/03/2023 | Data fine fase: 27/03/2023 |
| | | | ESECUZIONE DEI LAVORI | | | | 31/01/2023 VERBALE CONSEGNA – PER LE SOLE INDAGINI | Data fine fase prevista: 31/11/2024 |
| COLLAUDO | | | | | ENTRO il 31/12/2024 | | | |

| PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università" Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: | | | |
|--|----------------|------------|--|---|----------------------------|--|--------------------------|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva |
| RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ALL'APERTO DEL LICEO TORELLI DI FANO | B38H2200003006 | Bartoli M. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | GIUGNO 2023 Avvio Affidamento Progettazione | | | |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | | | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | | | |
| | | | AGGIUDICAZIONE | Data inizio fase: 15/07/2023 | | Data fine fase 15/09/2023 | |
| | | | STIPULA CONTRATTO | Data inizio fase 20/10/2023 | | Data fine fase 14/11/2023 ENTRO il 29/11/2023 con titoli autorizzativi in essere | |
| | | | ESECUZIONE DEI LAVORI | Avvio ENTRO il 30/11/2023 (verbale consegna lavori) | | Data fine fase: ENTRO 31/03/2026 (Verbale ultimazione lavori) | |
| COLLAUDO | | | ENTRO il 30/06/2026 | | | | |

4. OBIETTIVO STRATEGICO: Privilegiare le scuole, l'incolumità e il benessere degli studenti

4.3 OBIETTIVO OPERATIVO: Prendere in considerazione l'opportunità di costruzioni ex novo nel caso in cui i costi di ristrutturazione risultino troppo elevati

OBIETTIVI ESECUTIVI:

| PNRR Missione 4 - “Istruzione e ricerca” Componente 1 - “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” (M4C1I3.3) | | | INCARICHI PROFESSIONALI: VERIFICA ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE COLLAUDI | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------------|---|---------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva | | |
| REALIZZAZIONE DI NUOVO CONVITTO E SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO “CECCHI” DI PESARO PER ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE. | B79F18001030001 | Massarini L. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | | | | D.G. 206 del 26/06/2018 – nuova palestra,convitto e blocco aule | | |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | | | -DG252 del 10/09/2020- approvazione progetto definitivo | -D.D.1453 del 22/12/2022 Approvazione Aggiornamento Progetto Definitivo E Modalità Appalto Integrato | | |
| | | | | | | Fasi intermedie | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> • D.G.132 del 16/06/2022 suddivisione progetto definitivo in 3 lotti; • D.D. 1058 del 06/10/2022 affidamento direzione indagini e nomina rup; • DD1068 del 07/10/2022 affidamento diretto incarico aggiornamento progetto definitivo PER APPALTO INTEGRATO | | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | APPALTO INTEGRATO data inizio fase: 01/10/2023 data fine fase: 30/11/2023 | | | | |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | NON PREVISTA | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | NON PREVISTA | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | D.D.1350 del 13/12/2022 – affidamento servizio di pubblicazione | D.D.1350 del 13/12/2022 – affidamento servizio di pubblicazione | Data pubblicazione : 28/12/2022 | | Data scadenza : 14/02/2023 entro le 10:00 |
| | | | AGGIUDICAZIONE | | Inizio presunta: | Inizio presunta: | Nomina commissione gara 04/04/2023 | Fine presunta: ENTRO 15/09/2023 | |
| STIPULA CONTRATTO | | data inizio fase: 01/08/2023 | data inizio fase: 01/08/2023 | | data fine fase: 30/09/2023 con Titoli autorizzativi in essere | | | | |
| ESECUZIONE DEI LAVORI | | data inizio fase: | data inizio fase: | | data fine fase:01/02/2024 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|--|--|---|--|
| | | | | - entro 30/11/2023 verbale di consegna | | - entro il 31/03/2026 verbale ultimazione | |
| | | | COLLAUDO | | | 22/11/2025 (ENTRO IL 30/06/2026) | |

| PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: VERIFICA ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE COLLAUDI | | | |
|---|-----------------|-------------------|--|--|---|-------------------------|--|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva |
| DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'I.I.S. "RAFFAELLO" DI URBINO. | B33H19001010004 | Massarini L. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | NON PREVISTA | | | |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | | Dg 189 Del 09/09/2019 – Approvazione Del Definitivo In Linea Tecnica; | | D.D. 47 Del 25/01/2022 Approvazione Progetto Definitivo e Modalità Di Gara |
| | | | | | Fasi intermedie • D.G. 290 del 26/11/2021 Aggiornamento quote per interventi di efficientamento energetico • D.G. 114 del 25/05/2022 Approvazione del Prog. definitivo • D.D. 838 Del 09/09/2020 – Disciplinare Concorso Di Idee • D.D. 1295 Del 23/11/2021 Affidamento Indagini • D.D. 1366 Del 03/12/2021 Affidamento Progetto def. • D.D. 1425 Del 13/12/2021 Affidamento Verifica Del Progetto | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | Data Inizio: 28/01/2023 | | Data fine fase: 28/03/2023 (È all'interno dell'appalto integrato,tempo previsto 60 gg) |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | NON PREVISTA | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | NON PREVISTA | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | D.D. 1564 del 29/12/2021 – affidamento servizio di pubblicazione | data pubblicazione : 07/02/2022 | | data scadenza : 28/02/2022 entro le 10:00 |
| | | | AGGIUDICAZIONE | | D.D. 1020 Del 26/09/2022 Approvazione Risultanze Gara E Aggiudicazione A Ar.Co Di Ravenna | | D.D. 1103 del 18/10/2022 affidamento servizio di pubblicazione esiti gara |
| | | | STIPULA CONTRATTO | | | | data fine fase: 01/01/2023 |
| | | | ESECUZIONE DEI LAVORI | | data inizio fase: entro 30/11/2023 | | 31/03/2026 ult.lavori; data fine fase: 540gg naturali e consecutivi |
| COLLAUDO | | data inizio fase: | | data fine fase: | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|
| | | | | | | ENTRO IL 30/06/2026 | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|

| PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università" Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: COLLAUDI | | | |
|--|------------------------|--------------|---|---|---|---|--|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva |
| REALIZZAZIONE DI NUOVA COSTRUZIONE AD USO PALESTRA DESTINATA ALL'ISTITUTO "SCUOLA DEL LIBRO" DI URBINO | B31B21002390001 | Massarini L. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | | | | Det. 324 del 07/12/2021 (approvazione FTE) |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | NON PREVISTA | | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | Det. 1563 del 29/12/2021 affidamento progetto esecutivo | Fine presunta: 14/07/2023 | |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | Inizio presunto: 15/07/2023 | | Fine presunta: 16/08/2023 | |
| | | | AGGIUDICAZIONE | Inizio presunto: 17/08/2023 | | Fine presunta: 15/09/2023 | |
| | | | STIPULA CONTRATTO | data inizio fase: 20/10/2023 | | Data fine fase:14/11/2023 entro il 29/11/2023con titoli autorizzativi in essere | |
| | | | ESECUZIONE DEI LAVORI | Avvio Entro 30/11/2023 (Verbale Di Consegna) | | Fine lavori entro il: 31/03/2026 (verbale ultimazione) | |
| COLLAUDO | | | data prevista: ENTRO 30/06/2026 | | | | |

| PNRR Missione 4 - “Istruzione e ricerca” Componente 1 - “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: | | | |
|--|------------------------|------------------|--|--|--|-------------------------|---|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva |
| REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE SUCCURSALE DELL’I.S. “DELLA ROVERE” DI URBANIA. 1° STRALCIO “CORPO LABORATORI”. | B21B21000770001 | Pierantoni M. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | | | | Det. 272 del 17/11/2021 (approvazione FTE) |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | | | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | Det. 1509 del 22/12/2021 (affidamento esecutivo) | | Det. 1511 del 29/12/2022 (approvazione aggiornamento esecutivo) |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | | | D.D. 1420 del 20/12/2022 – affidamento del servizio pubblicazione |
| | | | AGGIUDICAZIONE | data inizio fase: 15/07/2023 | | | data fine fase: 15/09/2023 |
| | | | STIPULA CONTRATTO | data inizio fase:16/09/2023 | | | data fine fase: 14/11/2023 |
| | | | ESECUZIONE DEI LAVORI | Date previste: avvio entro 30/11/2023 (verbale di consegna) | | | fine lavori entro 31/03/2026 (verbale ultimazione) |
| COLLAUDO | | | | Data prevista: entro 30/06/2026 | | | |

| PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università" Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: | | | |
|--|------------------------|------------------|---|---------------------------------|----------------------------|---|---|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva |
| DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO "NOLFI" EX "CARDUCCT" DI FANO | B33H19001020004 | Pierantoni M. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | | | | DG 190 del 21/09/2019 approvazione in linea tecnica DD 609 del 29/06/2020 – approvazione disciplinare concorso di idee |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | | | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | | | |
| | | | AGGIUDICAZIONE | | | | Data fine fase: ENTRO il 15/09/2023 |
| | | | STIPULA CONTRATTO | | | | ENTRO il 29/11/2023 con titoli autorizzativi in essere |
| | | | ESECUZIONE DEI LAVORI | | | Avvio ENTRO il 30/11/2023 (verbale consegna lavori) | |
| COLLAUDO | | | | | ENTRO il 31/03/2026 | | |

| PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: | | | |
|---|-----------------|------------|--|--|----------------------------|-------------------------|--|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva |
| REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA PRESSO LA SEDE DELL'I.I.S. "CECCHI" DI PESARO PER ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE DIDATTICHE | B71B22001190006 | Bartoli M. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | | | | DG 206 del 26/06/2018 nuova palestra convitto e blocco aule |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | | | | DG 252 del 10/09/2020 approvazione progetto definitivo DG 132 del 16/06/2022 suddivisione progetto definitivo in 3 lotti (da aggiornare progetto definitivo lotto palestra) |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | | | |
| | | | AGGIUDICAZIONE | Data inizio fase: 15/07/2023 | | | Data fine fase ENTRO 31/12/2023 |
| | | | STIPULA CONTRATTO | Data inizio fase: 20/10/2023 | | | Data fine fase: 29/02/2024 ENTRO il 30/03/2024 con titoli autorizzativi in essere |
| | | | ESECUZIONE DEI LAVORI | Data inizio fase: ENTRO 31/03/2024 (verbale consegna lavori) | | | Data fine fase ENTRO 31/03/2026 (fine lavori) |
| COLLAUDO | | | | ENTRO 30/06/2026 | | | |

| PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università" Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: | | | |
|--|------------------------|------------|---|---|----------------------------|---|--------------------------|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva |
| REALIZZAZIONE DI PALESTRA A SERVIZIO DEL LICEO "LAURANA - BALDI" DI URBINO, SEDE VIA PACIOLI | B35E22000210006 | Bartoli M. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | GIUGNO 2023 Avvio Affidamento Progettazione | | | |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | | | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | | | |
| | | | AGGIUDICAZIONE | Data inizio fase: 15/07/2023 | | Data fine fase 15/09/2023 | |
| | | | STIPULA CONTRATTO | Data inizio fase 20/10/2023 | | Data fine fase 14/11/2023 ENTRO il 29/11/2023 con titoli autorizzativi in essere | |
| | | | ESECUZIONE DEI LAVORI | Avvio ENTRO il 30/11/2023 (verbale consegna lavori) | | Data fine fase: ENTRO 31/03/2026 (Verbale ultimazione lavori) | |
| COLLAUDO | | | ENTRO il 30/06/2026 | | | | |

| PNRR Missione 4 - "Istruzione e ricerca" Componente 1 - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università" Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: | | | |
|--|------------------------|------------|---|---|----------------------------|---|--------------------------|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva |
| REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'I.I.S. "RAFFAELLO" DI URBINO | B35E22000110006 | Bartoli M. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | GIUGNO 2023 Avvio Affidamento Progettazione | | | |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | | | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | | | |
| | | | AGGIUDICAZIONE | Data inizio fase: 15/07/2023 | | Data fine fase 15/09/2023 | |
| | | | STIPULA CONTRATTO | Data inizio fase 20/10/2023 | | Data fine fase 14/11/2023 ENTRO il 29/11/2023 con titoli autorizzativi in essere | |
| | | | ESECUZIONE DEI LAVORI | Avvio ENTRO il 30/11/2023 (verbale consegna lavori) | | Data fine fase: ENTRO 31/03/2026 (Verbale ultimazione lavori) | |
| COLLAUDO | | | | ENTRO il 30/06/2026 | | | |

| PNRR Missione 4 - “Istruzione e ricerca” Componente 1 - “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle università Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” (M4C1I3.3) | | | | INCARICHI PROFESSIONALI: | | | |
|--|-----------------|------------|--|---------------------------------|--|---|---|
| Oggetto | CUP | RUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva |
| DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO “AULE” DEL LICEO “NOLFI” DI FANO | B31B22000920006 | Bartoli M. | PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) | | DD N.126 Del 16/02/2022 Nomina Rup, | | DG n.23 del 15/02/2022 progetto di fattibilità tecnica ed economica. In linea tecnica. |
| | | | PROGETTO DEFINITIVO | | | | |
| | | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | | |
| | | | Conferenza Dei Servizi Decisoria | | | | |
| | | | Predisposizione Capitolato E Bando Di Gara | | | | |
| | | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | | | |
| | | | AGGIUDICAZIONE | | | | Data fine fase: ENTRO il 15/09/2023 |
| | | | STIPULA CONTRATTO | | | | ENTRO il 29/11/2023 con titoli autorizzativi in essere |
| | | | ESECUZIONE DEI LAVORI | | | Avvio ENTRO il 30/11/2023 (verbale consegna lavori) | |
| COLLAUDO | | | | | ENTRO il 31/03/2026 | | |

7. OBIETTIVO STRATEGICO: Avere un modello organizzativo snello ed efficace basato sul concetto di interdipendenza e interconnessione

7.4 OBIETTIVO OPERATIVO: Attuare misure per rendere sempre più accessibili a tutte le tipologie di utenze i servizi dell'Ente

| Oggetto | CUP | Descrizione fase procedurale | Data inizio fase prevista | Data inizio fase effettiva | Data fine fase prevista | Data fine fase effettiva |
|--|-----------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Avviso Pubblico "Misura 1.4.4 - Estensione dell'Utilizzo delle piattaforme d'Identità Digitali - SPID e CIE - Amministrazioni Pubbliche diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche - MAGGIO 2022" PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. | B71F22001510006 | Richiesta del CUP con inserimento dei dati di progetto | | 01/07/2022 | | 01/07/2022 |
| | | Domanda di partecipazione all'Avviso 1.4.4 | | 04/07/2022 | | 04/07/2022 |
| | | Ammissione della candidatura all'avviso 1.4.4 con inserimento del CUP | | 01/08/2022 | | 01/08/2022 |
| | | accettazione della candidatura n. 33039 | 11/08/2022 | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 01/08/2022 |
| | | Decreto n. 49 - 2 / 2022 di approvazione del finanziamento - PNRR elenco istanze ammesse a valere sull' avviso pubblico "avviso misura 1.4.4 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 30/09/2022 | 12/12/2022 |
| | | Progettazione e contatti con i fornitori e la Regione Marche | 01/01/2023 | 10/01/2023 | 31/10/2023 | |
| | | Firma dei contratti e della convenzione con la Regione Marche | 01/09/2023 | | 12/12/2023 | |
| | | Realizzazione del software | 01/01/2024 | | 31/03/2024 | |
| | | Collaudo del software | 01/04/2024 | | 30/04/2024 | |
| | | Utilizzo delle piattaforme d'Identità Digitali - SPID e CIE | 01/05/2024 | | 31/07/2024 | |
| | | Attivazione delle giornate formative | 01/09/2024 | | 15/09/2024 | |
| | | Conclusione delle attività obbligatoria per il finanziamento | 16/09/2024 | | 02/10/2024 | 02/10/2024 |