

Allegato 4

Programmazione della tempistica delle opere pubbliche e delle manutenzioni straordinarie 2025

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6419	COLLEGAMENTO CON COLLINA EST MEDIANTE IMPIANTO INCLINATO	6.049.245 €	Documentazione incarichi		05/07/2021	
			Determina incarico e prenotazione spesa		09/08/2021	Nr. 36
			Docum. delibera e determina a contrarre		07/12/2022	Del. 382 29/12/2022
			Determina a contrarre		23/03/2023	Nr. 18
			Documentazione avvio esproprio		01/02/2023	
			Avvio esproprio		15/03/2023	
			Presupposti occupazione anticipata		15/10/2023	
			Documentazione avvio gara		03/03/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2024	02/05/2024	
			Documentazione contratto	31/07/2024	22/07/2024	A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	31/03/2025		
			Fine lavori	31/07/2026		
6474	PISTA CICLABILE VIALE DEI TIGLI	335.000 €	Documentazione incarichi	31/12/2025		Tempistica da definire a seguito di verifiche sugli aspetti urbanistici
			Determina incarico e prenotazione spesa			
			Docum. delibera e determina a contrarre			
			Determina a contrarre			
			Documentazione avvio esproprio			
			Avvio esproprio			
			Presupposti occupazione anticipata			
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)			
			Documentazione contratto			
			Inizio lavori			
			Fine lavori			

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6595	AMMODERNAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI IP varie circoscrizioni	210.000 €	Documentazione incarichi	29/02/2024	23/02/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa			
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/05/2024	07/05/2024	Perizia di spesa
			Determina a contrarre	30/06/2024	03/06/2024	Det. 26 del 3/06/2024
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/07/2024	09/07/2024	Diviso tra lavori e forniture. il 9/7 lavori, il 5/8 forniture)
			Documentazione contratto	31/08/2024	19/09/2024	
			Inizio lavori	15/09/2024	19/09/2024	data riferita a forniture
			Fine lavori	31/12/2025		
6632	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA (Progetto europeo Meridian)	350.000 €	Documentazione incarichi		27/09/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		17/10/2022	Det. 40
			Docum. delibera e determina a contrarre		05/05/2023	Perizia di spesa
			Determina a contrarre		15/05/2023	Det. 31
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)		04/04/2024	Acquisto consip
			Documentazione contratto	31/07/2024	05/08/2024	
			Inizio lavori	30/09/2024	30/09/2024	
			Fine lavori	30/06/2025		
6662	PROGETTO EUROPEO MERIDIAN: LAVORI DI COMPLETAMENTO	200.000 €	Documentazione incarichi		26/04/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		28/04/2023	Det. 27
			Docum. delibera e determina a contrarre		02/05/2023	Perizia di spesa
			Determina a contrarre		08/05/2023	Det. 29
			Documentazione avvio gara		30/05/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)			Acquisto consip
			Documentazione contratto			Acquisto consip
			Inizio lavori	31/03/2024	07/05/2024	
			Fine lavori	30/06/2025		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6688	COLLETTORE ACQUE BIANCHE IN VIA DELLE LASTE	340.000 €	Documentazione incarichi		23/08/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		30/08/2023	Det. 47
			Docum. delibera e determina a contrarre		27/11/2023	Del. 380 11/12/2023
			Determina a contrarre		13/12/2023	Det. 61
			Documentazione avvio esproprio	29/02/2024	11/01/2024	
			Avvio esproprio	31/03/2024	30/01/2024	
			Presupposti occupazione anticipata	31/03/2025	27/08/2024	
			Documentazione avvio gara	28/02/2024	22/01/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2024	16/04/2024	
			Documentazione contratto	31/08/2024	03/07/2024	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/10/2024	09/09/2024	
			Fine lavori	31/07/2025		

6689	COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE DI CASTEL DI PIETRAPIANA, VIA DEL LAON, LOC. GRAFFIANO E VIA MARCHESONI	425.000 €	Documentazione incarichi		20/07/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		11/08/2023	Det. 42
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2024	31/01/2024	Del. 39 del 12/2/2024
			Determina a contrarre	29/02/2024	15/02/2024	Det. 9
			Documentazione avvio esproprio	31/03/2024	10/05/2024	
			Avvio esproprio	31/05/2024	28/05/2024	
			Presupposti occupazione anticipata	31/05/2025	18/03/2025	
			Documentazione avvio gara	31/03/2024	04/04/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2024	29/05/2024	
			Documentazione contratto	31/10/2024	11/10/2024	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	28/02/2025	21/10/2024	
			Fine lavori	31/10/2025		

6693	FERMATA BUS TURISTICI AREA EX MICHELIN	250.000 €	Documentazione incarichi		16/08/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		28/08/2023	Det. 45
			Docum. delibera e determina a contrarre		06/12/2023	Del. 384 18/12/2023
			Determina a contrarre		19/12/2023	Det. 63
			Documentazione avvio gara	31/03/2024	27/03/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2024	15/05/2024	
			Documentazione contratto	30/09/2024	11/09/2024	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/10/2024	23/09/2024	
			Fine lavori	30/06/2025		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6695	MARCIAPIEDE IN LOCALITA' CORALLO	740.000 €	Documentazione incarichi		15/09/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		25/09/2023	Det. 49
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2024	07/02/2024	Del. 51 del 26/2/2024
			Determina a contrarre	29/02/2024	21/02/2024	Det. 12
			Documentazione avvio esproprio	31/03/2024	20/03/2024	
			Avvio esproprio	30/04/2024	17/04/2024	
			Presupposti occupazione anticipata	30/04/2025	12/01/2025	
			Documentazione avvio gara	30/04/2025	05/08/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/07/2025	01/10/2024	
			Documentazione contratto	31/01/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/03/2025		
			Fine lavori	31/12/2025		
6701	RIFACIMENTO FOGNATURA BIANCA E NERA TRA VIA TARELLI E VIA MAESTRI	200.000 €	Documentazione incarichi		15/09/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		26/09/2023	Det. n. 50
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/05/2024	23/05/2024	Del. 186 del 8/07/2024
			Determina a contrarre	30/06/2024	10/07/2024	Det. 29
			Documentazione avvio esproprio	31/07/2024	14/11/2024	
			Avvio esproprio	31/08/2024	11/12/2024	
			Presupposti occupazione anticipata	30/11/2025		
			Documentazione avvio gara	30/09/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/12/2025		
			Documentazione contratto	31/03/2026		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/05/2026		
			Fine lavori	31/01/2027		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6735	MARCIAPIEDE IN VIA MARZOLA A VILLAZZANO TRA VIA DEL BOMPORT E VIA VILLA BELFONTE	2.050.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	25/10/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	11/11/2024	Det. n 41
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/04/2025		
			Determina a contrarre	31/05/2025		
			Documentazione avvio esproprio	30/06/2025		
			Avvio esproprio	31/07/2025		
			Presupposti occupazione anticipata	31/07/2026		
			Documentazione avvio gara	30/04/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/07/2026		
			Documentazione contratto	30/11/2026		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	31/03/2027		
			Fine lavori	31/03/2028		
6736	MARCIAPIEDE IN VIA ASIAGO E VIA TORRICELLE	250.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	05/09/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	11/09/2024	Det. 36
			Docum. delibera e determina a contrarre	28/02/2025		
			Determina a contrarre	31/03/2025		
			Documentazione avvio esproprio	30/04/2025		
			Avvio esproprio	31/05/2025		
			Presupposti occupazione anticipata	31/05/2026		
			Documentazione avvio gara	31/05/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/08/2025		
			Documentazione contratto	30/11/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/03/2026		
			Fine lavori	30/09/2026		
6738	COLLEGAMENTO DEL RIO STANGHET CON LA FOSSA MAESTRA DI MATTARELLO	300.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	15/07/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	26/07/2024	Det. n. 33
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/03/2025		
			Determina a contrarre	30/04/2025		
			Documentazione avvio gara	31/05/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/08/2025		
			Documentazione contratto	31/12/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	28/02/2026		
			Fine lavori	30/09/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6739	RIPRISTINO ROGGIA DI MELTA	190.000 €	Documentazione incarichi	31/08/2024	15/07/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/09/2024	26/07/2024	Det. n. 30
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2024	21/11/2024	Del. n. 340 del 2/12/2024
			Determina a contrarre	31/12/2024	09/12/2024	Det. n. 45
			Documentazione avvio gara	28/02/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2025		
			Documentazione contratto	31/08/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/09/2025		
			Fine lavori	30/04/2026		
6741	RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE IN LOCALITA' BELVEDERE E MOIA'	250.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	15/07/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	26/07/2024	Det. n. 32
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2025		
			Determina a contrarre	28/02/2025		
			Documentazione avvio gara	31/03/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2025		
			Documentazione contratto	30/09/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/10/2025		
			Fine lavori	31/05/2026		
6742	RIFACIMENTO COLLETTORI ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA CERVARA TRA PORT'AQUILA E PIAZZA CAPPUCCINI	500.000 €	Documentazione incarichi	31/08/2024	15/07/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/09/2024	26/07/2024	Det. n. 31
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2024	21/11/2024	Del. n. 341 del 2/12/2024
			Determina a contrarre	31/12/2024	03/12/2024	Det. n. 44
			Documentazione avvio gara	28/02/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2025		
			Documentazione contratto	31/07/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/06/2025		
			Fine lavori	30/09/2026		
6764	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL RIO PAPA A VIGO MEANO	360.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	11/09/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	18/09/2024	Det. 37
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/04/2025		
			Determina a contrarre	31/05/2025		
			Documentazione avvio gara	30/06/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2025		
			Documentazione contratto	31/12/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/01/2026		
			Fine lavori	30/09/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6782	MONITORAGGIO IMPIANTI SEMAFORICI PERIFERICI - PROGETTO EUROPEO SCALE	346.000 €	Documentazione incarichi	28/02/2025		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/03/2025		
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2025		
			Determina a contrarre	31/10/2025		Perizia di spesa
			Documentazione avvio esproprio			
			Avvio esproprio			
			Presupposti occupazione anticipata			
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/03/2026		A cura del servizio tecnico
			Documentazione contratto	30/06/2026		A cura del servizio tecnico
			Inizio lavori	31/08/2026		
			Fine lavori	31/08/2027		
6783	MONITORAGGIO GHIACCIO SU STRADA - PROGETTO EUROPEO SCALE	71.000 €	Documentazione incarichi	28/02/2025		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/03/2025		
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/07/2025		
			Determina a contrarre	31/08/2025		Perizia di spesa
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/10/2025		A cura del Servizio tecnico
			Documentazione contratto	31/12/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/03/2026		
			Fine lavori	30/06/2026		
6789	INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VIDEOSORVEGLIANZA ALBERE	100.000 €	Documentazione incarichi	28/02/2025		
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/03/2025		
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/04/2025		
			Determina a contrarre	31/05/2025		Perizia di spesa
			Documentazione avvio esproprio			
			Avvio esproprio			
			Presupposti occupazione anticipata			
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2025		A cura del Servizio tecnico
			Documentazione contratto	30/09/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/10/2025		
			Fine lavori	31/03/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
9999	URBANIZZAZIONE AREA C3 A CANOVA DA VIA SOPRASSASSO A VIA CANOVA (Finanziamento 2025)	1.671.503 €	Documentazione incarichi	31/01/2025		
			Determina incarico e prenotazione spesa	28/02/2025		
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/05/2025		
			Determina a contrarre	30/06/2025		
			Documentazione avvio esproprio	31/07/2025		
			Avvio esproprio	31/08/2025		
			Presupposti occupazione anticipata	31/08/2026		
			Documentazione avvio gara	31/05/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/08/2026		A cura del Servizio appalti
			Documentazione contratto	31/12/2026		
			Inizio lavori	31/03/2027		
			Fine lavori	31/12/2027		

GESTIONE STRADE E PARCHI

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6652	INTERVENTO DI PREVENZIONE A SEGUITO DI CROLLO SUL VERSANTE ROCCIOSO DEL MONTE CALISIO ZONA MADERNO	750.000 €	Documentazione incarichi			
			Determina incarico e prenotazione spesa		28/11/2022	Nr. 113
			Docum. delibera e determina a contrarre		12/07/2023	Del 203 17/7/2023
			Determina a contrarre		18/07/2023	Nr. 66
			Documentazione avvio gara		18/07/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		30/10/2023	
			Documentazione contratto	30/04/2024	12/02/2024	
			Inizio lavori	31/05/2024	18/03/2024	
			Fine lavori	30/04/2025		
6743	REALIZZAZIONE DEPOSITO E BAGNI ORTI COMUNALI DI GARDOLO	255.000 €	Documentazione incarichi	31/10/2024	28/08/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/11/2024	30/08/2024	Det.n. 86
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025		
			Determina a contrarre	31/07/2025		
			Documentazione avvio gara	31/08/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2025		
			Documentazione contratto	28/02/2026		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/03/2026		
			Fine lavori	30/09/2026		
6744	REALIZZAZIONE ORTI DI CADINE	220.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	05/08/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	13/08/2024	Det. n. 80
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025		
			Determina a contrarre	31/07/2025		
			Documentazione avvio gara	31/08/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2025		
			Documentazione contratto	28/02/2026		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/03/2026		
			Fine lavori	30/09/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6765	RECUPERO PERCORSO STORICO VIA CRUCIS GARDOLO	380.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	05/08/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	13/08/2024	Det. 79
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025		
			Determina a contrarre	31/07/2025		
			Documentazione avvio esproprio	31/07/2025		
			Avvio esproprio	31/08/2025		
			Presupposti occupazione anticipata	31/08/2026		
			Documentazione avvio gara	31/08/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2026		
			Documentazione contratto	31/03/2027		
			Inizio lavori	30/04/2027		
			Fine lavori	31/01/2028		
6799	SISTEMAZIONE VERDE DI VIA GUETTI NEL QUARTIERE DI CAMPOTRENTINO	250.000 €	Documentazione incarichi		15/12/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa		31/12/2024	
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/07/2025		
			Determina a contrarre	31/08/2025		
			Documentazione avvio gara	31/08/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2025		
			Documentazione contratto	28/02/2026		
			Inizio lavori	31/03/2026		
			Fine lavori	30/06/2026		

EDILIZIA PUBBLICA

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
4615	NUOVA SEDE UFFICI TECNICI COMUNALI	17.340.000 €	Documentazione incarichi		11/06/2013	
			Determina incarico e prenotazione spesa		25/07/2013	Det. 40
			Docum. delibera e determina a contrarre		25/08/2017	Del. 266 22/12/2014
			Determina a contrarre		29/08/2017	Det. 59
			Documentazione avvio gara		11/10/2017	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		29/10/2018	
			Documentazione contratto		23/06/2021	
			Inizio lavori		30/07/2021	
			Fine lavori	31/12/2025		si intende la fine lavori tecnica; in seguito acquisto arredi per 1,1 m€; trasloco previsto il 31/12/2026
6554	REALIZZAZIONE GIARDINO D'INVERNO CON AREA BENESSERE- Riqualificazione lido estivo Manazzon	850.000 €	Documentazione incarichi	31/10/2024	17/12/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/11/2024	23/12/2024	
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/10/2025		
			Determina a contrarre	30/11/2025		
			Documentazione avvio gara	31/12/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/03/2026		
			Documentazione contratto	31/07/2026		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	31/10/2026		
			Fine lavori	31/01/2027		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6589	NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI COGNOLA - MARTIGNANO	2.900.000 €	Documentazione incarichi		27/12/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		28/12/2023	Det. 65
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025		
			Determina a contrarre	31/07/2025		
			Documentazione avvio gara	31/07/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/10/2025		
			Documentazione contratto	28/02/2026		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	28/02/2026		
			Fine lavori	30/11/2027		

6610	PNRR RIQUALIFICAZIONE NIDO D'INFANZIA ORSETTO PANDI CRISTORE	3.004.000 €	Documentazione incarichi		01/02/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		07/02/2023	Det. 5
			Docum. delibera e determina a contrarre		28/03/2023	Del 81 3/4/2023
			Determina a contrarre		04/04/2023	Det. 9
			Documentazione avvio gara		05/04/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		10/05/2023	
			Documentazione contratto		31/07/2023	
			Inizio lavori		24/11/2023	
			Fine lavori	31/12/2025		Nido operativo dal settembre 2026

6648	PNRR - CENTRO SPORTIVO MANAZZON. NUOVI SPOGLIATOI E SPAZI DI SERVIZIO CON AMPLIAMENTO ESTERNO	6.310.000 €	Documentazione incarichi		24/10/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		01/12/2022	Det. 46
			Docum. delibera e determina a contrarre		01/02/2023	Del. 29 6/2/2023
			Determina a contrarre		07/02/2023	Det. 6
			Documentazione avvio gara		09/03/2023	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		29/03/2023	
			Documentazione contratto		31/07/2023	
			Inizio lavori		26/10/2023	
			Fine lavori	31/01/2026		

6649	PNRR - CENTRO SPORTIVO MANAZZON. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CORPO PRINCIPALE PISCINA E PALESTRA	1.830.000 €	Documentazione incarichi		24/11/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		06/12/2022	Det. 49
			Docum. delibera e determina a contrarre		23/12/2022	Del. 381 27/12/2022
			Determina a contrarre		27/12/2022	Det. 57
			Documentazione avvio gara		29/12/2022	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		15/02/2023	
			Documentazione contratto		26/07/2023	
			Inizio lavori		09/10/2023	
			Fine lavori	31/01/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6650	SCUOLA D'INFANZIA SARDAGNA: PROGETTO 0-6	1.000.000 €	Documentazione incarichi		02/11/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		29/11/2023	Det. 55
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/04/2025		
			Determina a contrarre	31/05/2025		
			Documentazione avvio gara	31/07/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/10/2025		
			Documentazione contratto	28/02/2026		A cura del Servizio appalti
			Inizio lavori	28/02/2026		
			Fine lavori	31/01/2027		
6702	ALLESTIMENTI E SISTEMAZIONI ESTERNE ASILO ORSETTO PANDI CRISTO RE.	250.000 €	Documentazione incarichi		02/11/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		21/11/2023	Nr. 52
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/07/2024	25/11/2024	
			Determina a contrarre	31/08/2024	27/11/2024	Det. n. 54
			Documentazione avvio gara	31/01/2025	24/01/2025	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2025		
			Documentazione contratto	31/07/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/10/2025		
			Fine lavori	30/04/2026		
6703	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RIQUALIFICAZIONE PALESTRA SCUOLE DE GASPARI	1.500.000 €	Documentazione incarichi		01/12/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		06/12/2023	Det. 58
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/04/2025		
			Determina a contrarre	31/05/2025		
			Documentazione avvio gara	31/05/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/08/2025		
			Documentazione contratto	31/12/2025		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	31/01/2026		
			Fine lavori	31/01/2027		
6709	BONIFICA AREA NIDO E SCUOLA MATERNA CRISTO RE	350.000 €	Documentazione incarichi		29/09/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		10/10/2023	Det. n. 41
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/03/2025		
			Determina a contrarre	30/04/2025		
			Documentazione avvio gara	30/04/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/07/2025		
			Documentazione contratto	30/09/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/09/2025		
			Fine lavori	31/12/2025		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6748	CENTRO SPORTIVO MANAZZON SISTEMAZIONI ESTERNE E INTERVENTI DI COMPLETAMENTO	700.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	15/11/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	27/11/2024	Det. n. 53
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/05/2025		
			Determina a contrarre	30/06/2025		
			Documentazione avvio gara	30/06/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2025		
			Documentazione contratto	31/01/2026		A cura del Servizio appalti
			Inizio lavori	31/01/2026		
			Fine lavori	30/06/2026		
6749	NUOVI UFFICI COMUNALI SISTEMAZIONI ESTERNE	500.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	07/10/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	22/10/2024	Det. 45
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/03/2025		
			Determina a contrarre	30/04/2025		
			Documentazione avvio gara	30/04/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/07/2025		
			Documentazione contratto	30/09/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/09/2025		
			Fine lavori	31/01/2026		
6771	SCUOLA PRIMARIA SCHMID - BONIFICA AREA VERDE	600.000 €	Documentazione incarichi	31/12/2025		Tempistica da definire in esito a sondaggi
			Determina incarico e prenotazione spesa			
			Docum. delibera e determina a contrarre			
			Determina a contrarre			
			Documentazione avvio esproprio			
			Avvio esproprio			
			Presupposti occupazione anticipata			
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)			
			Documentazione contratto			
			Inizio lavori			
			Fine lavori			

GESTIONE FABBRICATI

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6444	REALIZZAZIONE SPAZIO COPERTO CUCINE ASSOCIAZIONI MATTARELLO	940.000 €	Documentazione incarichi	31/03/2024	29/03/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/04/2024	09/04/2024	Nr. 33
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/04/2025		
			Determina a contrarre	31/05/2025		
			Documentazione avvio gara	31/07/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/10/2025		
			Documentazione contratto	28/02/2026		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	30/04/2026		
			Fine lavori	31/12/2026		
6567	CIMITERO DI ROMAGNANO-SBARRIERAMENTO VIALI, NUOVE CELLETTE E RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA	250.000 €	Documentazione incarichi		23/11/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		31/12/2022	Nr. 68
			Docum. delibera e determina a contrarre		22/12/2023	Nr 28 5/2/2024
			Determina a contrarre		07/02/2024	Nr. 11
			Documentazione avvio gara	31/03/2024	04/03/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2024	22/05/2024	
			Documentazione contratto	30/06/2024	22/08/2024	
			Inizio lavori	30/09/2024	04/11/2024	
			Fine lavori	30/09/2025		
6663	PNRR - RIQUALIFICAZIONE PUNTO D'INCONTRO IN VIA TRAVAI	1.186.500 €	Documentazione incarichi		20/03/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		20/04/2023	Det. n. 33
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/03/2024	07/02/2024	Del 31 12/2/2024
			Determina a contrarre	30/04/2024	19/02/2024	Det. 12
			Documentazione avvio gara	30/04/2024	01/03/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2024	23/04/2024	
			Documentazione contratto	30/09/2024	07/08/2024	A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	30/09/2024	22/07/2024	
			Fine lavori	30/06/2025		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6697	REALIZZAZIONE DEPOSITI PER ASSOCIAZIONI CENTRO CIVICO ARGENTARIO	300.000 €	Documentazione incarichi	30/06/2024	29/05/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/07/2024	06/06/2024	Det. 40
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024	02/09/2024	Del. 247
			Determina a contrarre	31/10/2024	03/09/2024	Det. 66
			Documentazione avvio gara	30/11/2024	17/09/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	28/02/2025	25/10/2024	
			Documentazione contratto	31/05/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/06/2025		
			Fine lavori	31/12/2025		
6698	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RIQUALIFICAZIONE COPERTURA N. 5 EDIFICI SCOLASTICI PRIMARIE E SECONDARIE (primarie Schmidt, Madonna Bianca, Savio; secondarie Winkler e Pascoli)	1.500.000 €	Documentazione incarichi	31/03/2024	26/03/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/04/2024	11/04/2024	Det. n. 35
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2025	27/01/2025	
			Determina a contrarre	28/02/2025		
			Documentazione avvio gara	31/03/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2025		
			Documentazione contratto	31/10/2025		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	31/12/2025		
			Fine lavori	31/12/2026		
6775	RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AREA A SERVIZIO DEL VOLONTARIATO ASSOCIAZIONISTICO PARCO CEMBRAN A MATTARELLO	475.000 €	Documentazione incarichi	30/11/2024	19/11/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/12/2024	18/12/2024	Det. 86
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025		
			Determina a contrarre	31/07/2025		
			Documentazione avvio esproprio			
			Avvio esproprio			
			Presupposti occupazione anticipata			
			Documentazione avvio gara	31/08/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2025		
			Documentazione contratto	28/02/2026		A cura del servizio tecnico
			Inizio lavori	31/03/2026		
			Fine lavori	30/06/2026		

PROGETTO MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6246	RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE	3.796.831 €	Documentazione incarichi		22/05/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		25/05/2023	Det. 14
			Docum. delibera e determina a contrarre		05/10/2023	Del. 285 del 16/10/2023
			Determina a contrarre		18/10/2023	Det. 28
			Documentazione avvio gara	31/05/2024	28/05/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/08/2024	17/07/2024	
			Documentazione contratto	31/12/2024	23/10/2024	A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	28/02/2025	17/12/2024	
			Fine lavori	31/08/2026		
6304	RESTAURO EDIFICIO EX MENSA S.CHIARA	4.644.546 €	Documentazione incarichi		21/12/2017	
			Determina incarico e prenotazione spesa		28/12/2017	Det. 105
			Docum. delibera e determina a contrarre		06/02/2020	Delibera 156 del 30/8/2018
			Determina a contrarre		09/03/2020	Det. 22
			Documentazione avvio gara		06/02/2020	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		27/01/2021	
			Documentazione contratto		15/04/2021	
			Inizio lavori		19/04/2021	
			Fine lavori	28/02/2025		
6306	RIQUALIFICAZIONE SPAZI APERTI E TESSUTO CONNETTIVO DEL COMPARTO S.CHIARA	1.200.000 €	Documentazione incarichi		07/12/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		22/12/2023	Nr. 85
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024	02/12/2024	
			Determina a contrarre	31/10/2024	10/12/2024	Det. n.54
			Documentazione avvio gara	30/11/2024	19/12/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/03/2025		
			Documentazione contratto	30/06/2025		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	30/06/2025		
			Fine lavori	28/02/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6553	LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO "BARCHESSA SUD"	2.500.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	16/12/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	17/12/2024	
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025		
			Determina a contrarre	31/07/2025		
			Documentazione avvio gara	30/09/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/01/2026		
			Documentazione contratto	31/05/2026		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	31/07/2026		
			Fine lavori	31/01/2028		

6583	PNRR HUB DI INTERSCAMBIO DELLA MOBILITA' PRESSO L'AREA EX SIT	22.730.000 €	Documentazione incarichi		23/06/2022	
			Determina incarico e prenotazione spesa		06/07/2022	Det. 18
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/12/2023	11/02/2024	
			Determina a contrarre	31/03/2024	18/04/2024	Del. 97 del 15/04/2024 Det. 15 del 18/4/2024
			Documentazione avvio gara		19/12/2022	
			Gara (Proposta aggiudicazione)		16/05/2023	
			Documentazione contratto		10/07/2023	
			Inizio lavori	31/03/2024	01/03/2024	28/3/2023 data inizio lavori inizio prestazioni
			Fine lavori	31/03/2026		

6588	REALIZZAZIONE NUOVI BAGNI PUBBLICI A SERVIZIO DI PIAZZA FIERA	790.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	12/11/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	21/11/2024	Det. n. 47
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/11/2025		
			Determina a contrarre	31/12/2025		
			Documentazione avvio gara	31/01/2026		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/04/2026		
			Documentazione contratto	31/05/2026		
			Inizio lavori	31/07/2026		
			Fine lavori	31/03/2027		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6656	REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SULL'ADIGE	5.785.000 €	Documentazione incarichi	31/12/2025		Tempistica da definire a seguito di perfezionamento trasferimento provinciale
			Determina incarico e prenotazione spesa			
			Docum. delibera e determina a contrarre			
			Determina a contrarre			
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)			
			Documentazione contratto			
			Inizio lavori			
			Fine lavori			
6657	POLO INNOVAZIONE, CULTURA E IMPRESA - LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E ALLESTIMENTO SPAZI INTERNI	5.263.159 €	Documentazione incarichi		12/09/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		14/09/2023	Det. 27
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024	23/12/2024	
			Determina a contrarre	31/10/2024	30/12/2024	
			Documentazione avvio gara	28/02/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2025		
			Documentazione contratto	30/09/2025		A cura del Servizio Appalti
			Inizio lavori	30/11/2025		
			Fine lavori	30/09/2027		
6675	RICONFIGURAZIONE EDIFICIO EX FACOLTA' DI LETTERE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (Progetto europeo "InCUBE")	794.500 €	Documentazione incarichi		27/07/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		09/08/2023	Nr. 24
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2025		
			Determina a contrarre	28/02/2025		
			Documentazione avvio gara	31/03/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/06/2025		
			Documentazione contratto	30/09/2025		A cura del Servizio appalti;
			Inizio lavori	30/11/2025		
			Fine lavori	31/07/2026		
6699	RECUPERO E VALORIZZAZIONE CHIESETTA VANEZE	200.000 €	Documentazione incarichi		04/10/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		24/10/2023	Det. 61
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/08/2024	20/08/2024	Del. n. 234 del 26/08/2024
			Determina a contrarre	30/09/2024	28/08/2024	Det . n. 33
			Documentazione avvio gara	31/10/2024	29/10/2024	
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/01/2025	08/01/2025	
			Documentazione contratto	31/05/2025		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	31/07/2025		
			Fine lavori	31/03/2026		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6700	RECUPERO E VALORIZZAZIONE PORTA VERONENSIS	250.000 €	Documentazione incarichi		04/10/2023	
			Determina incarico e prenotazione spesa		16/10/2023	Det. 60
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2025		
			Determina a contrarre	31/10/2025		
			Documentazione avvio gara	31/10/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/01/2026		
			Documentazione contratto	30/04/2026		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	30/06/2026		
			Fine lavori	31/01/2027		

6724	COMPENDIO SANTA CHIARA: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PANNELLI FOTOVOLTAICI	132.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	02/10/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	17/10/2024	Det. 40
			Docum. delibera e determina a contrarre	28/02/2025		
			Determina a contrarre	31/03/2025		
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)			
			Documentazione contratto	30/06/2025		Affidamenti diretti a cura del Servizio Tecnico
			Inizio lavori	31/07/2025		
			Fine lavori	31/12/2025		

6757	LAVORI DI CONNESSIONE MOBILITÀ DOLCE NUOVA STAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO	500.000 €	Documentazione incarichi	30/09/2024	16/10/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/10/2024	24/10/2024	Det. 42
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025		
			Determina a contrarre	31/07/2025		
			Documentazione avvio gara	30/09/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/12/2025		
			Documentazione contratto	31/03/2026		A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	28/02/2026		
			Fine lavori	31/07/2026		

6758	FERSINA CONFLUENZA RIO SALÈ LAVORI DI RIMODELLAZIONE	95.000 €	Documentazione incarichi	31/07/2024	07/08/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/08/2024	23/08/2024	Det. n. 32
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/09/2024	30/09/2024	Perizia di spesa
			Determina a contrarre	31/10/2024	17/10/2024	Det. 39
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2024	24/12/2024	
			Documentazione contratto	31/12/2024	31/12/2024	A cura del Servizio tecnico
			Inizio lavori	28/02/2025		
			Fine lavori	30/06/2025		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6766	EX MENSA URBAN CENTER LAVORI APPRONTAMENTO E PREVENZIONE INCENDIO	400.000 €	Documentazione incarichi	31/07/2024	14/08/2024	
			Determina incarico e prenotazione spesa	31/08/2024	23/08/2024	Det. n. 31
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/01/2025		
			Determina a contrarre	28/02/2025		
			Documentazione avvio gara	28/02/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/05/2025		
			Documentazione contratto	31/07/2025		
			Inizio lavori	31/07/2025		
			Fine lavori	31/01/2026		

6793	PNRR ACCORDO S. CHIARA - RIQUALIFICAZIONE TEATRO AUDITORIUM SANTA CHIARA	700.000 €	Documentazione incarichi	31/03/2025		
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/04/2025		
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025		
			Determina a contrarre	31/07/2025		
			Documentazione avvio gara	31/07/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2025		
			Documentazione contratto	15/10/2025		
			Inizio lavori	15/10/2025		
			Fine lavori	31/12/2025		

6794	PNRR ACCORDO S. CHIARA - RIQUALIFICAZIONE TEATRO CUMINETTI	455.000 €	Documentazione incarichi	31/03/2025		
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/03/2025		
			Docum. delibera e determina a contrarre	30/06/2025		
			Determina a contrarre	31/07/2025		
			Documentazione avvio gara	31/07/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/09/2025		
			Documentazione contratto	15/10/2025		
			Inizio lavori	15/10/2025		
			Fine lavori	31/12/2025		

Cod.	Titolo	Importo	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
6797	ALLESTIMENTO VELOSTAZIONE FABBRICATO VIAGGIATORI	300.000 €	Documentazione incarichi	31/03/2025		
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/04/2025		
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/07/2025		
			Determina a contrarre	31/08/2025		
			Documentazione avvio gara			
			Gara (Proposta aggiudicazione)	31/10/2025		
			Documentazione contratto	31/12/2025		
			Inizio lavori	31/12/2025		
			Fine lavori	28/02/2026		

6800	ALLESTIMENTI, ARREDI E CORPI ILLUMINANTI PER NUOVO CENTRO GIOVANI EX MENZA S. CHIARA	300.000 €	Documentazione incarichi	31/03/2025		
			Determina incarico e prenotazione spesa	30/04/2025		
			Docum. delibera e determina a contrarre	31/07/2025		
			Determina a contrarre	31/08/2025		
			Documentazione avvio gara	30/09/2025		
			Gara (Proposta aggiudicazione)	30/11/2025		
			Documentazione contratto	31/12/2025		
			Inizio lavori	31/12/2025		
			Fine lavori	28/02/2026		

OPERE SPORT affidate ad ASIS

Titolo	Importo	anno	descrizione intervento	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
NUOVO COMPLESSO NATATORIO PRESSO L'AREA SPORTIVA GHIAIE	€ 12.865.609,48	2023	Realizzazione nuovo centro natatorio in località Ghiaie	Progetto	31/05/2025 progetto definitivo		Nel 2024 gruppo A seguito della procedura ad evidenza pubblica, conclusa nel mese di settembre, è stato affidato l'incarico per la progettazione architettonica. La presentazione del progetto definitivo è prevista per maggio 2025. Appalto integrato
				Gara	30/06/2025		
				Inizio lavori	31/03/2026		
				Fine lavori	31/05/2028		
NUOVO COMPLESSO NATATORIO PRESSO L'AREA SPORTIVA GHIAIE	€ 1.500.000,00	2024	Integrazione contributo c/impianti (SENZA IVA) per realizzazione nuova piscina 50 metri Area Ghiaie	Progetto	30/06/2025 progetto definitivo		
	€ 1.752.661,54	2024	contributo c/impianti (SENZA IVA)	Gara	30/06/2025		
				Inizio lavori	31/03/2026		
				Fine lavori	31/05/2028		
CAMPO DA CALCIO TALAMO EDIFICIO	€ 732.000,00	2023	Riqualificazione impianto per realizzare un sito adeguato per ospitare la centrale termica, la sede per l'associazione sportiva e per il custode nonché punto di ristoro e deposito materiali	Progetto		07/11/2024	Data progetto e gara dei prefabbricati.
				Gara		15/11/2024	
				Inizio lavori	01/04/2025		
				Fine lavori	30/05/2025		
CAMPI ALL'APERTO IN ERBA NATURALE	€ 256.200,00	2023	manutenzione/verifica decennale torri faro e sostituzione con fari a led	Progetto	15/02/2025		
				Gara	IN CORSO		
				Inizio lavori	01/05/2025		
				Fine lavori	30/07/2025		
C.S. TRENTO NORD	€ 1.012.600,00	2024	Lavori di rifacimento esterno: ingresso, sistemazione esterna lido, spraypark, locali tecnici, accessori spraypark, e sistemazione facciate esterne e realizzazione parcheggi disabili lato sud (II fase)	Progetto		01/02/2024	Lavori edili
	Gara				27/02/2024		
	€ 48.800,00		Sostituzione arredi bar esterno Lido	Inizio lavori		02/07/2024	
				Fine lavori	01/03/2025		
C.S. TRENTO NORD (IMPIANTO BOULDER)	€ 158.600,00	2024	posizionamento boulder e sistemazione esterna presso c.c. Trento Nord	Progetto	28/02/2025		
				Gara	01/03/2025		
				Inizio lavori	01/04/2025		
					30/06/2025		
C. S. MANAZZON	€ 1.830.000,00	2024	completamento ristrutturazione PNRR: riqualificazione della vasca interna da 25 metri e della vasca olimpionica da 50 metri del Lido esterno e realizzazione nuova reception	Progetto		31/10/2024	Gara suddivisa per lavori elettrici, meccanici ed edili
				Gara		14/01/2025 e 15/01/2025	
				Inizio lavori	15/02/2025		
				Fine lavori	31/12/2025		
C.S. PIEDICASTELLO VELA	€ 671.000,00	2024	Sostituzione manto campo calcio da naturale a misto sintetico/naturale	Progetto	in corso		IN ATTESA DECRETO CONFERMA GRADUATORIA BANDO SPORT E PERIFERIE 2024
	Gara						
	€ 48.800,00		creazione passerella di copertura	Inizio lavori			
				Fine lavori			
IL T QUOTIDIANO ARENA	€ 366.000,00	2024	sostituzione attuale piazzale in cubetti con pavimentazione in cemento e predisposizione impiantistica per eventi	Progetto	in corso		
				Gara			
				Inizio lavori	30/06/2025		
				Fine lavori	15/09/2025		
IL T QUOTIDIANO ARENA	€ 314.047,06	2024	Ampliamento PalaTrento ingresso e Area Hospitality - bonifica	Progetto	in corso		
				Gara			
				Inizio lavori	30/06/2025		
				Fine lavori	15/09/2025		
PALAGHIACCIO	€ 183.000,00	2024	sostituzione illuminazione con led presso piastra ghiaccio	Progetto	DA VALUTARE		INTERVENTI B (NECESSARI MA DIFFERIBILI NEL TEMPO)
				Gara			
				Inizio lavori			
				Fine lavori			
C.S. PIEDICASTELLO VELA	€ 134.200,00	2024	rifacimento pavimentazione in legno	Progetto	DA VALUTARE		IN ATTESA DECRETO CONFERMA GRADUATORIA BANDO SPORT E PERIFERIE 2024
				Gara			
				Inizio lavori			
				Fine lavori			

Titolo	Importo	anno	descrizione intervento	Fase	Data prevista	Data effettiva	Note
CENTRO COVI E POSTAL	€ 219.600,00	2024	realizzazione impianto riscaldamento impianto indoor e coibentazione zona lanci Sistemazione corsie	Inizio lavori	01/09/2025		
				Fine lavori	31/12/2025		
CAMPO CALCIO SAN BARTOLOMEO	€ 122.000,00	2024	impermeabilizzazione spogliatoi	Progetto	in corso		
				Gara			
				Inizio lavori	01/05/2025		
				Fine lavori	31/08/2025		
CAMPO CALCIO ARGENTARIO	€ 97.600,00	2024	rifacimento spogliatoi	Progetto	in corso		
				Gara			
				Inizio lavori	01/05/2025		
				Fine lavori	31/10/2025		
C. S. TRENTO SUD CAMPO RUGBY	€ 97.600,00	2024	impermeabilizzazione dei gradoni esterni	Progetto	in corso		
				Gara			
				Inizio lavori	01/05/2025		
				Fine lavori	31/10/2025		
C.S. TRENTO SUD CAMPO RUGBY	€ 97.600,00	2024	sistemazione della club house esistente con nuova realizzazione impianto aria e cucina e messa in sicurezza locale	Progetto	in corso		
				Gara			
				Inizio lavori	01/05/2025		
				Fine lavori	31/10/2025		
CAMPO CALCIO RAVINA	€ 48.800,00	2024	Realizzazione veranda esterna bar campo calcio	Progetto	in corso		
				Gara			
				Inizio lavori	01/05/2025		
				Fine lavori	31/08/2025		
IMPIANTI VARI AL CHIUSO	€ 305.000,00	2024	Importo stimato: sostituzione degli attuali fari con lampade a led con sensori (I FASE)	Progetto	in corso		
				Gara			
				Inizio lavori			
				Fine lavori			
C. S. MATTARELLO	€ 24.400,00	2024	sistemazione area nord anfiteatro	Progetto	in corso		
				Gara			
				Inizio lavori	01/08/2025		
				Fine lavori	30/09/2025		
PISCINE SCOLASTICHE	€ 61.000,00	2024	manutenzione varie piscine (sistemazione impianto filtrazione, distribuzione e vasche di compensazione)	Progetto	in corso		
				Gara			
				Inizio lavori	01/08/2025		
				Fine lavori	30/09/2025		
BRIAMASCO	€ 1.499.999,76	2024	Sostituzione manto campo calcio da naturale a sintetico, progettazione e realizzazione di nuove strutture da adibire ad allenamento. Accordo di Programma PAT Casa dello Sport	Progetto		01/07/2024	RISORSE DA PAT ACCORDO DI PROGRAMMA - V ATTO AGGIUNTIVO
				Gara		03/07/2024	
				Inizio lavori		13/07/2024	
				Fine lavori	30/06/2025		
IMPIANTI SPORTIVI VARI	€ 173.240,00	2021	Sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a LED	Inizio lavori	01/05/2025		
				Fine lavori	31/07/2025		

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - Piano manutenzioni straordinarie 2025

Codice	Titolo	Interventi	Importo		Importo Totale	Circoscrizione Intervento	Data Gara Prev	Data Gara Eff	Data Inizio Lavori Prev	Data Inizio Lavori Eff	Data Fine Lavori Prev	Data Inizio Lavori Eff
1424	INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE FIBRA OTTICA	SOSTITUZIONE TELECAMERE ANALOGICHE SUL TERRITORIO COMUNALE	€ 50.000,00	2024	€ 50.000,00	Interesse generale	07/02/2025		30/04/2025		31/12/2025	
		Ripristino connettività f.o. zona ex SIT ed altre	€ 30.000,00	2025	€ 80.000,00	Centro storico Piedicastello	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
		Sostituzione apparati attivi rete f.o. centri stella	€ 50.000,00	2025		Centro storico Piedicastello	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
1587	OPERE DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE INTERVENTI URGENTI *Novareti	Spostamento collettore acque nere a Vason	€ 30.000,00	2025	€ 200.000,00	Sopramonte	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
		Rifacimento collettore acque nere via Pontara	€ 40.000,00	2025		Centro storico Piedicastello	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
		Nuovo collettore acque bianche a Montevaccino	€ 40.000,00	2025		Argentario	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
		Interventi minori su varie circoscrizioni	€ 90.000,00	2025		varie	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
1680	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' E SOBBORGH	CAMBIO LAMPADE A LED SU IMPIANTI ESISTENTI	€ 66.000,00	2024	€ 66.000,00	Interesse generale	31/01/2025	17/01/2025	28/02/2025		30/09/2025	
		Rifacimento impianto TEW-IP via Bellavista, via del Forte	€ 60.000,00	2025	€ 190.000,00	Argentario	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
		Strada fonda Vigo Meano	€ 20.000,00	2025		Meano	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
		Via delle Case Nove Camparta	€ 50.000,00	2025		Meano	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
		Interventi minori su varie circoscrizioni	€ 60.000,00	2025		varie	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
2223	INTERVENTI DI ESTENSIONE RETE IN FIBRA OTTICA	FORNITURA TELECAMERE PER ESTENSIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	€ 37.750,00	2024	€ 37.750,00	interesse generale		29/11/2024	30/04/2025		31/05/2025	
		Estensione rete dati f.o. con tecnologie Wireless	€ 20.000,00	2025	€ 100.000,00	varie	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
		Sostituzione apparati di rete sala dati via Maccani	€ 40.000,00	2025		Centro storico Piedicastello	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
		Collegamento f.o. Villamontagna	€ 20.000,00	2025		Argentario	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
		SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA SALE' A POVO	€ 12.500,00	2025		Povo	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
		SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL CIMITERO E LA PARTE FINALE DELL'ABITATO DI VELA	€ 7.500,00	2025		Centro storico Piedicastello	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
3905	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRATTI DI CORSI D'ACQUA IN CONCESSIONE	Pulizia roggia di Gardolo,	€ 15.000,00	2025	€ 50.000,00	Gardolo	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
		Sostituzione collettore bianche via Bacandi	€ 15.000,00	2025		Sopramonte	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
		Pulizia fossi/rogge minori su varie circoscrizioni	€ 20.000,00	2025		varie	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
1678	PASSAGGI PEDONALI LUMINOSI,SEMAFORIZZ., IMPIANTI SEGNALATORI E ALTRI STRUMENTI DI REGOLARIZZAZ. CIRC.	FORNITURA TELECAMERE PER MONITORAGGIO IMPIANTI SEMAFORICI	€ 38.700,00	2024	€ 38.700,00	interesse generale		09/12/2024	30/04/2025		31/05/2025	
		Predisposizione n. 17 impianti semaforici periferici per priorità semaforica	€ 50.000,00	2025	€ 80.000,00	varie	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	
		Sostituzione hw obsoleto e sonde RDT	€ 30.000,00	2025		varie	31.07.2025		30.09.2025		31.12.2025	

GESTIONE STRADE E PARCHI - Piano manutenzioni straordinarie 2025

Codice	Titolo	Interventi	Importo		Importo totale	Circoscrizione Intervento	Data Gara Prev	Data Gara Eff	Data Inizio Lavori Prev	Data Inizio Lavori Eff	Data Fine Lavori Prev	Data Fine Lavori Eff
1479	INTERVENTI VARI DI PROTEZIONE CIVILE	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PERFRANA SULLA P.F. 1051/1 C.C. VILLAZZANO, IN VIA AL CASTEL SAN ROCCOPRESSO IL CIVICO 17.	€ 595.000,00	2024	€ 920.778	Villazzano	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	30/06/2025	
		INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER EVENTO CALAMITOSO A MATTARELLO A SEGUITO DELLA COLATA DI DETRITO LUNGO IL RIO STANGHET	€ 210.672,13			Mattarello	15/11/2024	11/11/25	30/11/2024	25/11/24	12/02/2025	
		INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE-INTERVENTI ED INDAGINI PER BONIFICA, RISANAMENTO DI VERSANTI ROCCIOSI AL VERIFICARSI DI EVENTI CALAMITOSI E MANUTENZIONE DI OPERE DI DIFESA	€ 115.106,00			Interesse generale	31/12/2024	21/01/2025	01/03/2025		31/12/2025	
		LAVORI LEGATI ALLE EVENTUALI SOMME URGENZE DA DIFINIRE AL BISOGNO	€ 500.000,00	2025	€ 500.000	Interesse generale	31/12/2025					
1653	INTERVENTI PER LA VIABILITA'	BANCHETTONE LOCALITA' PIAZZINA CITTA'	€ 50.000,00	2024	€ 881.499	Centro storico - Piedicastello	30/09/2024	5/12/2024	30/04/2025		30/09/2025	
		BANCHETTONE VIA AL RIPARO GABAN SOBBORGH	€ 85.000,00			Argentario	30/09/2024	5/12/2024	30/04/2025		30/09/2025	
		BANCHETTONI SISTEMAZIONI AL BISOGNO	€ 60.000,00			Interesse generale	31/12/2024	5/12/2024	31/03/2025		31/12/2025	
		MURO SENTIERO DELLA LAVANDA	€ 40.000,00				31/12/2024	5/12/2024	31/03/2025		31/12/2025	
		RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI NON ACCESSIBILI LUNGO VIA BUONARROTI	€ 40.000,00			Centro storico - Piedicastello	31/01/2024	31/01/2024	31/03/2025		30/09/2025	
		RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA DI SOPRAMONTE E ZONE LIMITROFE	€ 280.000,00			Sardagna	31/12/2024	31/01/2025	31/05/2024		30/09/2025	
		SISTEMAZIONE AREA DEPOSITO CANTIERE	€ 235.000,00	2025	€ 700.000	Centro storico - Piedicastello	31/03/2024	31/03/2024	31/03/2025		31/12/2025	
		MANUTENZIONI DELLE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO CENTRI STORICI	€ 91.499,03			Interesse generale	31/07/2024	03/07/2024	30/10/2024	28/10/2024	30/06/2025	
		RIFACIMENTO MURI SUL TERRITORIO COMUNALE QUALI AD ESEMPIO SISTEMAZIONE PARTE MURO E BANCHETTONE STRADA DELLA LAVANDARA	€ 240.000,00			Mattarello	30/06/2025		31/10/2025		31/12/2025	
		SISTEMAZIONE AREE DEMANIALI IN PORFIDO (VIA CATONI)	€ 80.000,00			Mattarello	30/06/2025		31/10/2025		31/12/2025	
		SISTEMAZIONE AREE DEMANIALI IN PORFIDO (STRADE DEL CENTRO STORICO AL BISOGNO)	€ 70.000,00			Centro storico - Piedicastello	30/06/2025		31/10/2025		31/12/2025	
		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL TERRITORIO QUALI DOSSI RALLENTATORI (VIGOLO BASELGA, MARTIGNANO) E AIUOLE SPARTITRAFFICO QUALI AD ESEMPIO VIA NAZIONALE A MATTARELLO	€ 180.000,00			Interesse generale	30/06/2025		31/10/2025		31/12/2025	
		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SUI SOBBORGH QUALI AD ESEMPIO TRATTO STRADA COMUNALE MONTE BONDONE CHE NECESSITANO DI INTERVENTI VARI (TRATTI DI MURO, PAVIMENTAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE)	€ 100.000,00			Interesse generale	30/06/2025		31/10/2025		31/12/2025	
		LAVORI VARI AL BISOGNO	€ 30.000,00			Interesse generale	30/06/2025		31/10/2025		31/12/2025	
		POTATURE	€ 170.000,00	2024	€ 630.000,00	Interesse generale	30/09/2024	05/11/2024	30/11/2024	30/11/2024	30/06/2025	
		RIFACIMENTO AREA GIOCHI PIAZZA DANTE E PIAZZA GARZETTI	€ 100.000,00			Centro storico - Piedicastello	31/12/2024	09/12/2024	31/03/2025		30/06/2025	
2774	AREE MINORI DA ATTREZZARE A VERDE	RIQUALIFICAZIONE 2° TRATTO LARGO PIGARELLI	€ 360.000,00	2025	€ 300.000,00	S. Giuseppe - S. Chiara	31/12/2024	27/11/2024	31/03/2025		30/09/2025	
		POTATURE ANNO 2025	€ 250.000,00			Interesse generale	31/03/2025		31/05/2025		31/12/2025	
		PICCOLI INTERVENTI (CANCELLI, PAVIMENTAZIONI)	€ 50.000,00			Interesse generale	31/05/2025		31/07/2025		31/12/2025	
3813	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IDRANTI E FONTANE	LAVORI IN GESTIONE A NOVARETI	€ 20.000,00	2025	€ 20.000	Interesse generale	31/12/2025					
4182	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI SULLA CITTA' E SUI SOBBORGH	VIA MANZONI - CITTA'	€ 30.000,00	2024	€ 120.000,00	Centro storico - Piedicastello	31/03/2024	31/10/2024	31/03/2025		30/06/2025	
		VIA NAZIONALE A TRATTI - MATTARELLO	€ 50.000,00			Mattarello	31/03/2024	31/10/2024	31/03/2025		30/06/2025	
		VIA SANTI COSMA E DAMIANO - VELA	€ 40.000,00			Centro storico - Piedicastello	31/03/2024	31/03/2024	28/02/2025		31/05/2025	
		LAVORI DA EFFETTUARE DOPO UNA RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI MARCIAPIEDI AL TERMINE DELLA STAGIONE INVERNALE E CON ANALISI DEI LAVORI DI SCAVO DI TUTTI GLI ENTI CHE VERRANNO DEFINITI A FINE FEBBRAIO	€ 150.000,00	2025	€ 150.000	Interesse generale	31/12/2025					

Codice	Titolo	Interventi	Importo		Importo totale	Circoscrizione Intervento	Data Gara Prev	Data Gara Eff	Data Inizio Lavori Prev	Data Inizio Lavori Eff	Data Fine Lavori Prev	Data Fine Lavori Eff
4199	INTERVENTI DI ASFALTATURA	PIAZZA VENEZIA E VIA VENEZIA A TRATTI	€ 40.000,00	2023	€ 143.200,00	S. Giuseppe - S. Chiara		31/10/2023	31/07/2024	20/11/2024	30/06/2025	
		PRANZELORES A TRATTI	€ 42.700,00			Centro storico - Piedicastello		31/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	30/06/2025	
		PREDARA E MALVASIA	€ 30.500,00			Centro storico - Piedicastello		31/10/2023	30/04/2024	30/04/2024	30/06/2025	
		VIA YANNETTI (TRATTO DA PIAZZA DANTE A VIA ROMAGNOSI)	€ 30.000,00			Centro storico - Piedicastello		30/11/2023	30/06/2024	20/11/2024	31/03/2025	
		CAVALCAVIA SAN LORENZO A TRATTI	€ 55.000,00	2024	€ 1.285.000,00	Centro storico - Piedicastello	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		PIAZZA GENERAL CANTORE E CORSO ALPINI FINO AD OBERZINER	€ 55.000,00			Centro storico - Piedicastello	31/03/2024	31/03/2024	31/01/2025		31/03/2025	
		STRADA DI CORNO TRATTO INIZIALE - VANEZE	€ 35.480,00			Bondone	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		VIA AI CAMILLASTRI A TRATTI - MARTIGNANO	€ 80.000,00			Argentario	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		VIA BERGAMINI A TRATTI - COGNOLA	€ 30.000,00			Argentario	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		VIA DI MADERNO A TRATTI - MARTIGNANO	€ 40.000,00			Argentario	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		VIA GORIZIA A TRATTI	€ 40.000,00			Oltrefersina	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		VIA GRAMSCI A TRATTI	€ 46.000,00			Oltrefersina	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		VIA MONTEBALDO	€ 65.000,00			S. Giuseppe - S. Chiara	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		VIA P. ORSI	€ 50.000,00			Oltrefersina	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		VIA SANSEVERINO (DA SOTTOPASSO A ROTATORIA MONTEBALDO)	€ 60.000,00			S. Giuseppe - S. Chiara	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		VIA SANTI PIETRO E PAOLO - VIGO MEANO	€ 40.000,00			Meano	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		STRADA E PIAZZALE LOC. GORGHE	€ 40.000,00			Meano	31/03/2024	31/03/2024	31/01/2025		31/03/2025	
		SOMME A DISPOSIZIONE SULL'ANNUALITÀ, DA DETTAGLIARE	€ 48.520,00			Interesse generale	31/12/2025					
		VIA MAFFEI	€ 20.000,00			S. Giuseppe - S. Chiara	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		VIA PRATI	€ 50.000,00			S. Giuseppe - S. Chiara	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		CORSO BUONARROTI A TRATTI	€ 60.000,00			Centro storico - Piedicastello	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		VIA GAZZOLETTI	€ 50.000,00			Centro storico - Piedicastello	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		LOC. PIAZZINA	€ 20.000,00			Centro storico - Piedicastello	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		VIA MARCONI	€ 50.000,00			Centro storico - Piedicastello	31/12/2024	esercitata opzione con determina 27/128 d.d. 23/12/2024	30/04/2025		30/06/2025	
		VIA ASIAGO A TRATTI	€ 30.000,00			Oltrefersina	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		- ZONA MADERNO, VIA CAMILLASTRI, VIA DEI BERGAMINI	€ 100.000,00			Argentario	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		- VIA MENESTRINA, VIA AI PALAZZI	€ 55.000,00			Sopramonte	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		- STRADA DI VALCALDA	€ 45.000,00			Argentario	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		SOMME A DISPOSIZIONE SULL'ANNUALITÀ, DA DETTAGLIARE	€ 120.000,00			Varie	31/12/2024		30/04/2025		30/06/2025	
		LAVORI DA EFFETTUARE DOPO UNA RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLE STRADE AL TERMINE DELLA STAGIONE INVERNALE E CON ANALISI DEI LAVORI DI SCAVO DI TUTTI GLI ENTI CHE VERRANNO DEFINITI A FINE FEBBRAIO	€ 600.000	2025	€ 600.000	Interesse generale	31/12/2025					
6321	PISTE CICLABILI	ASFALTATURA TRATTO PISTA CICLABILE VIA FERSINA	€ 18.000,00	2024	€ 118.000	Oltrefersina	31/03/2024	31/03/2024	31/03/2025		31/03/2025	
		ASFALTATURA PISTA CICLABILE CORSO 3 NOVEMBRE	€ 50.000,00			S. Giuseppe - S. Chiara	31/03/2024	31/03/2024	31/03/2025		30/09/2025	
		ASFALTATURA TRATTI PISTA CICLABILE VIALE VERONA	€ 50.000,00			Oltrefersina	30/11/2024	30/11/2024	31/03/2025		30/09/2025	
		RIFACIMENTO PISTA CICLABILE TRATTO NORD VIA DEGASPERI	€ 100.000,00	2025	€ 100.000	Oltrefersina	30/06/2025		30/09/2025		31/12/2025	
6508	INTERVENTI PER SBARRIERAMENTO MARCIAPIEDI	NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA BOLZANO	€ 15.000,00	2024	€ 202.000	Gardolo	30/11/2024	30/11/2024	31/03/2025		30/09/2025	
		RIQUALIFICAZIONE FERMATA SS12 TALVERA IN VIA BOLZANO	€ 20.000,00			Gardolo	30/11/2024	30/11/2024	31/03/2025		30/09/2025	
		RIQUALIFICAZIONE FERMATA AUTOBUS SEGANTINI	€ 20.000,00			Centro storico - Piedicastello	30/11/2024	30/11/2024	31/03/2025		30/09/2025	
		MARCIAPIEDI ALL'INCROCO TRA LE VIE MATTEOTTI / LORENZONI	€ 15.000,00			S. Giuseppe - S. Chiara	30/11/2024	30/11/2024	31/03/2025		30/09/2025	
		MARCIAPIEDI ALL'INCROCIO TRA LE VIE MATTEOTTI / BUCELLA	€ 15.000,00			S. Giuseppe - S. Chiara	30/11/2024	30/11/2024	31/03/2025		30/09/2025	
		MARCIAPIEDI ALL'INCROCIO TRA LE FONTANA / BUONATTORI	€ 22.000,00			Centro storico - Piedicastello	30/11/2024	30/11/2024	31/03/2025		30/09/2025	
		ALTRI INTERVENTI LUNGO VIA MATTEOTTI	€ 20.000,00			S. Giuseppe - S. Chiara	30/04/2024	30/04/2024	31/03/2025		30/09/2025	
		RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTI DEL II TRATTO VIA MELTA	€ 60.000,00			Gardolo	30/04/2024	30/04/2024	31/03/2025		30/09/2025	
		ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA S. ANNA	€ 15.000,00			Gardolo	30/04/2024	30/04/2024	31/03/2025		30/09/2025	
		INCROCIO TRA LE VIE BOLGHERA / GORIZIA E AREE LIMITROFE	€ 50.000,00	2025	€ 150.000	Oltrefersina	31/03/2025		30/06/2025		30/11/2025	
		INCROCIO TRA LE VIE GOCCIADORO / GORIZIA E AREE LIMITROFE	€ 30.000,00			Oltrefersina	31/03/2025		30/06/2025		30/11/2025	
		INCROCIO TRA LE VIE GOCCIADORO / FOGAZZARO E AREE LIMITR.	€ 30.000,00			Oltrefersina	31/03/2025		30/06/2025		30/11/2025	
		INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE LUNGO VIA SANT'ANTONIO	€ 40.000,00			Oltrefersina	31/03/2025		30/06/2025		30/11/2025	

EDILIZIA PUBBLICA- Piano manutenzioni straordinarie 2025

Codice	Titolo	Importo Totale	Anno Spesa	Interventi	Importo Intervento	Circoscrizione Intervento	Data Gara Prev	Data Gara Eff	Data Inizio Lavori Prev	Data Inizio Lavori Eff	Data Fine Lavori Prev	Data Fine Lavori Eff
1419	EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 60.000,00	2024	Intervento principale: adeguamento impianto elettrico appartamenti via Gocciadoro 86/2, Trento (TN) 38121 p.ed. 3975, sub. 11, C.C. Trento via Gocciadoro 86/3, Trento (TN) 38121 p.ed. 3975, sub. 1, C.C. Trento via Paludi 21, Trento (TN) 38121 p.ed. 1316, sub. 24, C.C. Gardolo	€ 60.000,00	Interesse generale	30/11/2024	11/11/2024	30/01/2025	13/01/2025	31/03/2025	
		€ 30.000,00	2025	Intervento principale: adeguamento impianto elettrico appartamenti p.zza Quintilio Perini 3, Mattarello (TN) 38123 p.ed. 118/3, sub. 6 - 7, C.C. Mattarello p.zza Quintilio Perini 3, Mattarello (TN) 38123 p.ed. 118/3, sub. 8 - 9, C.C. Mattarello	€ 30.000,00	Interesse generale	30/06/2025		30/09/2025		31/12/2025	
5040	SCUOLA PRIMARIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 40.000,00	2025	Intervento principale: ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa dell'area esterna della scuola primaria Schmid con estensione delle aree utilizzabili nel rispetto dei pareri già espressi da APPA e APSS	€ 40.000,00	Interesse generale	30/06/2025		30/09/2025		31/12/2025	
6557	IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 50.000,00	2024	Intervento principale: opere correlate alla nuova pista indoor: monitoraggio della struttura e scalette in copertura	€ 50.000,00	Interesse generale	31/05/2024	29/05/2024	10/08/2024	12/09/2024	10/08/2025	
		€ 50.000,00	2025	Intervento principale: attività di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici esistenti presso il Centro Sportivo Manazzon - edificio principale e lido - non compresi nelle opere già in corso da parte di Comune e ASIS.	€ 50.000,00	Interesse generale	30/09/2025		30/11/2025		31/03/2026	
6691	EDIFICI ADIBITI AD ASILI NIDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIL IVA)	€ 30.000,00	2025	Ipotesi di intervento per nuova sperimentazione servizio 0-6 (quota asilo nido) - strutture da definire	€ 30.000,00	Interesse generale	30/10/2025		31/12/2025		30/06/2026	
6752	CIMITERI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 10.000,00	2024	Manutenzione della struttura di dispersione delle ceneri con trattamento del canale in acciaio	€ 10.000,00	Interesse generale	31/12/2024	03/12/2024	28/02/2025		31/03/2025	
		€ 10.000,00	2025	Intervento principale: miglioramento dell'impianto tecnologico della struttura di dispersione delle ceneri.	€ 10.000,00	Interesse generale	30/06/2025		30/09/2025		31/12/2025	
6786	SCUOLE DELL'INFANZIA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 30.000,00	2025	Ipotesi di intervento per nuova sperimentazione servizio 0-6 (quota scuola infanzia) - strutture da definire	€ 30.000,00	Interesse generale	30/10/2025		31/12/2025		30/06/2026	

GESTIONE FABBRICATI - Piano manutenzioni straordinarie 2025

Codice	Titolo	Interventi	Importo Intervento		Anno Spesa	Importo Totale	Circoscrizione Intervento	Data Gara Prev	Data Gara Eff	Data Inizio Lavori Prev	Data Inizio Lavori Eff	Data Fine Lavori Prev	Data Fine Lavori Eff
3024	EDIFICI ADIBITI A CENTRI CIVICI	Centro civico via perini raffrescamento ambulatori	€ 30.000,00	€ 427.294,00	2024	€ 547.294,00	S. Giuseppe - S. Chiara	30/11/2024	27/08/2024	31/03/2025		31/01/2025	
		Centro polifunzionale demattè Ravina - lavori adeguamento acustico sala	€ 150.000,00				Ravina - Romagnano	31/12/2024	17/12/2024	30/06/2025		30/09/2025	
		Centro polifunzionale demattè Ravina - lavori vari Opere da elettricista	€ 101.923,98				Ravina - Romagnano	31/12/2024	18/12/2024	30/06/2025		30/09/2025	
		Ex c.c. Povo Opere da Fabbro	€ 5.503,97				Povo						
		Ascensore Cognola	€ 107.294,00				Argentario	31/12/2024	16/12/2024	31/03/2025		30/06/2025	
		Ulteriori disponibilità sul budget	€ 32.572,05										
		Centro Civico S. Vigilio Mattarello ripristini edili	€ 90.000,00	Argentario	30/09/2025			31/10/2025		31/05/2026			
		Centro Civico Romagnano - manutenzione canali aria	€ 30.000,00	€ 120.000,00	2025		Mattarello	30/04/2025		31/05/2025		30/06/2025	
	CIMITERI E STRUTTURE PER IL SERVIZIO FUNERARIO	Realizzazione cordoli nel campo di sepoltura - sostituzione di marmi delle scalinate - riorganizzazione campo non nati	€ 80.000,00	€ 80.000,00	2022	€ 273.168,17	S. Giuseppe - S. Chiara		05/12/2022	31/10/2024	30/11/2024	30/06/2025	
		Cimitero di cognola: realizzazione di 70 nuove cellette + opere edili cimiteri vari	€ 143.395,63	Argentario	31/12/2024		05/12/2024	30/04/2025		30/11/2025			
		Riparazione condizionatori camere mortuarie	€ 3.122,25	S. Giuseppe - S. Chiara									
		Cimitero di Romagnano - sondaggi x Beni cult.	€ 1.033,44	Ravina - Romagnano									
		Impianto condizionamento camere mortuarie	€ 13.628,30	S. Giuseppe - S. Chiara	31/12/2024		05/12/2024	31/03/2025		30/06/2025			
		Cimiteri vari opere da elettricista	€ 24.485,14	Varie	31/12/2024		11/11/2024	31/03/2025		30/06/2025			
		Ulteriori disponibilità sul budget	€ 7.503,41										
3029	EDIFICI ADIBITI A NIDI D'INFANZIA (RIL.IVA)	facciata ventilata e vernice intumescentenido rodari	€ 145.000,00	€ 238.700,00	2024	€ 518.700,00	Centro storico - Piedicastello	31/12/2024	20/12/2024	30/07/2025		31/08/2025	
		Nido S. Giuseppe impianto di condizionamento	€ 93.700,00	S. Giuseppe - S. Chiara	31/12/2024		13/12/2024	30/04/2025		30/06/2025			
		Terrazzo e pavimenti nido Petrarca	€ 200.000,00	Centro storico - Piedicastello	31/05/2025			31/07/2025		30/09/2025			
		Copertura passeggi nido Torrione	€ 80.000,00	Centro storico - Piedicastello	31/05/2025			31/07/2025		30/09/2025			

Codice	Titolo	Interventi	Importo Intervento		Anno Spesa	Importo Totale	Circoscrizione Intervento	Data Gara Prev	Data Gara Eff	Data Inizio Lavori Prev	Data Inizio Lavori Eff	Data Fine Lavori Prev	Data Fine Lavori Eff
3030	EDIFICI ADIBITI A SCUOLA D'INFANZIA	Scuola infanzia rodari - rinnovamento terrazze e variante rampa	€ 140.595,39	€ 140.595,39	2022	€ 794.578,97	Centro storico - Piedicastello		23/12/2022	31/07/2024	31/07/2024	31/03/2025	
		Scuola infanzia mattarello : raffrescamento intera struttura	€ 180.642,96	€ 353.983,58	2024		Mattarello	31/12/2024	08/11/2024	31/07/2025		30/09/2025	
		Scuola infanzia mattarello : controsoffitti opere esterne	€ 103.357,04				Mattarello	31/12/2024	17/12/2024	31/03/2025		30/06/2025	
		Raffrescamenti scuole materne S. Giuseppe	€ 69.983,58				S. Giuseppe - S. Chiara	31/12/2024	13/12/2024	30/04/2025		30/06/2025	
		Ascensore Materna equip. Sopramonte	€ 40.000,00	€ 300.000,00	2025		Bondone	31/05/2025		31/07/2025		31/08/2025	
		Cotrosoffitti materna Mattarello * Impianti ele	€ 130.000,00				Mattarello	31/05/2025		31/07/2025		30/09/2025	
		Pavimenti Crosina Sartori	€ 100.000,00				Oltrefersina	31/05/2025		31/07/2025		31/08/2025	
		Insonorizzazione salone materna Gardolo + Impianti	€ 30.000,00				Gardolo	31/05/2025		31/07/2025		31/08/2025	
3033	EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI E AD USO NON ABITATIVO	Rifacimento serramenti edificio punto d'incontro invia travai	€ 91.986,99	€ 91.986,99	2023	€ 794.203,29	S. Giuseppe - S. Chiara		22/12/2023	31/03/2025		30/06/2025	
		Ristrutturazione docce via travai	€ 356.216,30	€ 402.216,30	2024		S. Giuseppe - S. Chiara	31/12/2024	12/12/2024	31/03/2025		30/06/2025	
		Sistemazione fognatura via Travai----sostituito da serramenti interni punto di incontro	€ 46.000,00				S. Giuseppe - S. Chiara	31/12/2024	20/12/2024	31/03/2025		30/06/2025	
		Punto d'incontro Fognatura- Cannello - Ascensore- placcaggi	€ 200.000,00	€ 300.000,00	2025		S. Giuseppe - S. Chiara	30/04/2025		31/05/2025		30/09/2025	
		Corpi illuminanti torre Mirana- ex Onairc lotto 2	€ 100.000,00				Centro storico - Piedicastello	30/04/2025		31/05/2025		30/09/2025	
3036	EDIFICI ADIBITI A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Ic tn aldeno-mattarello: medie mattarello: facciate esterne	€ 182.390,00	€ 336.761,00	2024	€ 836.761,00	Mattarello	30/06/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/07/2024	30/06/2025	
		Ic tn4 winkler - condizionamento segreterie	€ 25.571,00				Oltrefersina	30/09/2024	19/09/2024	31/03/2025		31/05/0025	
		Ic tn aldeno mattarello - Asfaltature piazzali	€ 48.800,00					31/12/2024	20/11/2024	31/03/2025		30/04/2025	
		Ic tn aldeno mattarello - pavimentazioni in porfido	€ 80.000,00				Oltrefersina	30/06/2024	30/06/2024	31/07/2024	30/06/2024	30/06/2025	
		Completamento copertura aula Ronchi	€ 400.000,00	€ 500.000,00	2025		Cognola	30/05/2025		30/06/2025		31/10/2025	
		Completamento tetto giardino medie Mattarello	€ 100.000,00				Mattarello	31/05/2025		30/06/2025		30/09/2025	

Codice	Titolo	Interventi	Importo Intervento		Anno Spesa	Importo Totale	Circoscrizione Intervento	Data Gara Prev	Data Gara Eff	Data Inizio Lavori Prev	Data Inizio Lavori Eff	Data Fine Lavori Prev	Data Fine Lavori Eff
3037	EDIFICI ADIBITI A SCUOLA PRIMARIA	Opere da cartongessista ---sostituito da quota parte lavori illuminazione palestra	€ 28.963,44	€ 28.963,44	2024	€ 408.963,44		30/11/2024	22/11/2024	30/06/2025		30/09/2025	
		Completamento pavimentazioni elementari Moggioli + TINTEGGIATURE	€ 120.000,00	€ 380.000,00	2025		Argentario	31/05/2025		15/06/2025		31/08/2025	
		Ristrutturazione blocchi bagni elementari Sanzio	€ 230.000,00				Centro storico - Piedicastello	31/05/2025		15/06/2025		31/08/2025	
		Palestra Clarina sistema strutture edili per sostegno reti pallavolo	€ 30.000,00				Oltrefersina	31/05/2025		15/06/2025		31/08/2025	
3038	IMPIANTI SPORTIVI	Poligono di tiro in loc. Cadine - rifacimento impianto elettrico	€ 60.000,00	€ 120.000,00	2023	€ 685.000,00	Bondone		13/12/2023	30/09/2024	30/09/2024	30/04/2025	
		Poligono di tiro in loc. Cadine - rifacimento impianto termico	€ 60.000,00				Bondone		13/12/2023	30/09/2024	30/09/2024	30/04/2025	
		Area ghiaie viabilita' esterna impianti di illuminazione e parcheggi	€ 217.290,23	€ 445.000,00	2024		Centro storico - Piedicastello	31/12/2024	09/12/2024	31/03/2025		30/09/2025	
		Sostituzione corpi illuminanti palestra Clarina- Palestra ex Pasi e campo da calcio Solteri	€ 76.429,77				Oltrefersina	31/12/2024	12/12/2024	31/03/2025		30/06/2025	
		Palestra scuola elementari solteri: adeguamento antincendio	€ 151.280,00				Centro storico - Piedicastello	31/12/2024	21/10/2024	30/06/2025		30/09/2025	
		MEDIE BRESADOLA - PALESTRA ANTINCENDIO	€ 20.000,00	€ 120.000,00	2025		Centro storico - Piedicastello	31/05/2025		15/06/2025		10/09/2025	
		EX PASI - PALESTRA ANTINCENDIO	€ 100.000,00				Oltrefersina	31/05/2025		15/06/2025		10/09/2025	
		3040	PROTEZIONE CIVILE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI	VVF Gardolo vasca depurazione acque bianche	€ 41.000,00		€ 41.000,00	2024	€ 81.000,00	Gardolo	31/12/2024	20/12/2024	28/02/2025
Impianto depurazione VV.F. Gardolo Allacciamenti	€ 40.000,00			€ 40.000,00	2025	Gardolo	30/04/2025			31/05/2025		31/06/2025	
3457	BIBLIOTECA CIVICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Biblioteca via Roma - rifacimento bagni	€ 180.000,00	€ 180.000,00	2024	€ 180.000,00	Centro storico - Piedicastello	31/12/2024	13/12/2024	31/07/2025		31/12/2025	
3552	RESIDENZE PROTETTE	Somme a disposizione sull'annualità	€ 40.000,00	€ 40.000,00	2024	€ 80.000,00	Interesse generale						
		Villa Cavagna manutenzione alloggi	€ 40.000,00	€ 40.000,00	2025		Povo	30/09/2025		31/10/2025		30/06/2026	
3553	EDIFICI ADIBITI A SERVIZI CULTURALI	Somme a disposizione sull'annualità	€ 30.000,00	€ 30.000,00	2024	€ 84.000,00							
		Villa Mersi - Restauro	€ 20.000,00	€ 54.000,00	2025		Villazzano	30/09/2025		31/12/2025		31/05/2025	
		Teatro di villazzano - integrazione impianti	€ 34.000,00				Villazzano	30/09/2025		31/12/2025		31/05/2025	
4630	EDIFICI ADIBITI AD ALLOGGI COMUNALI. INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. ADEG. IMPIANTI (RIL.IVA)	Somme a disposizione sull'annualità	€ 8.000,00	€ 8.000,00	2024	€ 8.000,00	Interesse generale						
6310	OSTELLO DELLA GIOVENTÙ (RIL. IVA)	Sostituzione sistema di controllo del riscaldamento ----sostituitoda sistituzione porte tagliafuoco	€ 37.865,84	€ 37.865,84	2024	€ 37.865,84	Centro storico - Piedicastello	31/10/2024	19/12/2024	31/01/2025		31/03/2025	
6726	MANUTENZIONE ALLOGGI DISABILI	Manutenzione alloggi disabili a palazzo crivelli	€ 128.000,00	€ 350.000,00	2024	€ 570.000,00	Gardolo	30/11/2024	05/11/2024	28/02/2025		30/06/2025	
		Ristrutturazione appartamenti piazza perini Mattarello	€ 222.000,00				Mattarello	28/01/25	28/01/25	01/04/24		30/09/25	
		Appartamento Via Paludi gardolo per prove di volo Serv. Welfare PNRR	€ 220.000,00	€ 220.000,00	2025		Gardolo	30/05/2025	12/12/2024	30/06/2025		30/09/2025	

MOBILITA' E RIGENERAZIONE URBANA - Piano manutenzioni straordinarie 2025

Codice	Titolo	Interventi	Importo Totale	Anno Spesa	Importo Intervento	Circoscrizione Intervento	Data Gara Prev	Data Gara Eff	Data Inizio Lavori Prev	Data Inizio Lavori Eff	Data Fine Lavori Prev	Data Fine Lavori Eff
6760	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI INTERESSE STORICO E CULTURALE	Impianto di ricambio aria PORTA VERONENSIS	€ 124.344,29	2023	€ 30.365,09	Centro storico - Piedicastello		31/12/2023	30/04/2025		31/12/2025	
		Pavimentazione della piazza a copertura del sito archeologico PORTA VERONENSIS			€ 93.979,20	Centro storico - Piedicastello		31/12/2023	31/07/2024	31/07/2024	31/05/2025	
		Restauro balconata sala blu palazzo Thun	€ 44.830,00	2024	€ 20.000,00	Centro storico - Piedicastello	30/09/2024	04/11/2024	30/04/2025		30/09/2025	
		Restauro di pala d'altare a Tavernaro			€ 20.000,00	Argentario	31/10/2024	30/12/2024	30/04/2025		31/12/2025	
		Prove di caratterizzazione meccanica delle strutture Porta Veronensis			€ 4.830,00	Centro storico - Piedicastello		06/12/2024	30/04/2025		30/09/2025	
		Sistemazioni attraversamento Piazza Sanzio e opere a verde	€ 60.000,00	2025	€ 20.000,00	Centro storico e Piedicastello	01/04/2025		01/06/2025		01/09/2025	
		Analisi finalizzate al restauro facciata palazzo Geremia			€ 20.000,00	Centro storico e Piedicastello	01/09/2025		01/10/2025		31/12/2025	
		Sistemazioni intonaci storici comparto S. Chiara			€ 20.000,00	S. Giuseppe S Chiara	01/04/2025		01/06/2025		01/09/2025	
6763	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CICLOBOX	Spostamento ciclobox parcheggio Bartali	€ 20.000,00	2025	€ 20.000,00	Oltrefersina	31/05/2025		31/07/2025		31/10/2025	