

COMUNE DI ARZACHENA (SS)
OBIETTIVO SETTORE N. 2 E AVVOCATURA
DIRIGENTE: ARCH. MARIO GIUSEPPE CHIODINO - AVV. STEFANO FORGIARINI
ANNO 2025
NUMERO OBIETTIVO DI SETTORE: 01
TIPO OBIETTIVO: MIGLIORAMENTO
PESO OBIETTIVO: 50%.

OBIETTIVO:	PREDISPOSIZIONE VARIANTE AL PIANO DI UTILIZZO LITORALI DEL COMUNE DI ARZACHENA
FINALITA' OBIETTIVO:	L'obiettivo in questione, di tipo pluriennale, individua le attività necessarie per la redazione della Variante del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL), comprendente le analisi ed elaborazioni inerenti l'ambito costiero del Comune di Arzachena coerentemente con quanto previsto dalle Linee Guida Regionali allegate alla Delibera della Giunta Regionale n. 25/42 del 1 luglio 2010 e ss.mm.ii. (in fase di revisione) e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dello strumento di pianificazione, di cui all'art. 6 della parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le attività previste nell'anno 2024, si sono concluse con l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico di supporto alla redazione del Piano. La Regione Sardegna con Delibera di Giunta n. 54_9 del 30/12/2024 ha stabilito un nuovo crono programma relativo alla predisposizione dei piani di utilizzo dei litorali. In particolare ha predisposto che entro il 31 gennaio del corrente anno venga fatto l'invio ai comuni costieri delle ortofoto e del geo database delle coste della Sardegna contenente la linea di costa tematizzata, le geometrie degli arenili e la mappatura delle occupazioni del demanio marittimo regionale. Entro il 30 giugno 2025 ha previsto l'approvazione delle nuove linee guida regionali per la predisposizione dei piani. Infine, data ultima per l'approvazione definitiva dei PUL da parte di tutti i comuni costieri il 30 giugno 2026. Alla luce di queste nuove disposizioni regionali la procedura di variante al PUL del Comune di Arzachena avrà le seguenti fasi: FASE 1: " <u>Stipula convenzione di incarico</u> " con i professionisti preposti al servizio di supporto alla redazione del Piano - tempo programmato, gennaio. FASE 2 " <u>Orientamento ed impostazione</u> ". Formulazione delle motivazioni che hanno portato alla redazione della variante al PUL e definizione degli obiettivi generali della variante - tempo programmato da febbraio a giugno. FASE 3 " <u>Elaborazione e costituzione del quadro conoscitivo di riferimento del piano</u> ". Individuazione degli obiettivi specifici e delle linee di azione del PUL - tempo programmato da luglio a settembre. FASE 4 " <u>Redazione dei documenti di Piano</u> " - Redazione e sviluppo della Relazione tecnico illustrativa e redazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica - tempo programmato da ottobre a dicembre.

ATTIVITA'/FASI REALIZZATIVE DA COMPLETARE ENTRO IL 2025				SVILUPPO TEMPORALE OBIETTIVO														
Nr.	Descrizione fasi realizzative	Peso %	Grado % attuazione	Tempo programmato/Tempo effettivo														
				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	STIPULA CONVENZIONE DI INCARICO	50%	50%	X														
2	ORIENTAMENTO ED IMPOSTAZIONE	20%	20%		X	X	X	X	X									
3	ELABORAZIONE E COSTITUZIONE QUADRO CONOSCITIVO	20%	20%							X	X	X						
4	REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI PIANO	10%	10%													X	X	X
		50%	50%															

RISORSE UMANE:				%	Eventuali anomalie
	TOTALE		0		

RISORSE STRUMENTALI: IMPIEGATE DA CIASCUN SETTORE	Descrizione	q. prevista	q. effettiva	%	Eventuali anomalie

RISORSE FINANZIARIE:	Capitoli di spesa collegati	Risorse previste	Risorse impegnate	%
	Non saranno impegnate risorse finanziarie.	0		

INDICATORI DI RISULTATO:	Descrizione	Valore atteso	Valore conseguito	%
	Rapporto fra tempo realizzato e tempo programmato.	100%		